

21 수택빛물펌프장 확장 공사

| | | | | | |
|------|--------|------|----|------|-------|
| 완료시기 | 임기내 완료 | 사업구분 | 신규 | 총사업비 | 60백만원 |
|------|--------|------|----|------|-------|

사업목표

- 수택빛물펌프장 우수지를 확장·개선하여 수택동 구리초등학교 인근 저지대 침수피해 예방 및 주민생활 안정 도모

사업개요

- 위 치 : 수택빛물펌프장 우수지(수택동 357-1)
- 사업규모 : 우수지 확장·개선
- 사업기간 : 2016~2017 (2년)

추진계획

- '16년 11월 ~ '17년 02월 : 설계 용역 시행
- '17년 03월 : 행정 협의
- ※ 우수지내 하상고를 낮출 경우 펌프장 시설 보완에 따른 사업비가 과다 발생하여 우수지내 불필요한 토사와 자연석을 정리하는 것으로 사업 결정
침수예방사업으로 하수과에서 하수도정비 타당성 용역 시행 중
- '17년 09월 ~ 11월 : 공사 완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 총사업비 (계) | 기투자 (2015년까지) | 2016년 | 2017년 | 2018년 (임기내) | 2018년~ (임기후) |
|-----|-------------|------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 계 | 60 | | 20 | 40 | | |
| 국 비 | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | |
| 시 비 | 60 | | 20 | 40 | | |
| 기 타 | | | | | | |

| | | |
|-----|-------------|------------------|
| 부서명 | 안전총괄과 재난관리팀 | ☎ 550-2831, 2162 |
|-----|-------------|------------------|