

42

구리시 여성회관(다문화가족회관) 건립

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	28,595백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 가족 복지의 욕구에 부응하는 여성회관(다문화가족회관) 신축 건립

□ 사업개요

- 위치 : 아차산로 453 (구리아트홀 뒤)
- 사업규모 : 지하1층 지상5층(연면적 11,272.17㎡)
 - 여성문화센터, 건강가정·다문화가족지원센터, 자원봉사센터, 가정폭력상담소 등
- 사업기간 : 2017년 ~ 2019년(2년)



□ 추진실적 및 향후추진계획

- '17년 8월 : 건축허가 및 도시계획시설 실시계획인가 완료
- '17년 9월 : 공사원가 사전검토 완료(조달청)
- '17년 9월 : 위탁개발 사업계획 승인(구리시의회)
- '17년 9월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '17년 11월 : 수탁기관 공모 및 위·수탁계약 선정
- '18년 3월 : 중앙투자심사 결과 반영(행정자치부)
- '18년 4월 ~ '19년 12월 : 위탁 개발사업 착수 및 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2016년까지)	2017년	2018년	2019년	비고
계	28,595	736	448	13,706	13,705	
국비(특교세)	700	-	-	700		
도 비	-	-	-	-		
시 비	1,184	736	448			
기 타	26,711	-	-	13,006	13,705	공공기관 (위탁개발)

부서명	사회복지과 여성가족팀	☎ 550 - 2264
-----	-------------	--------------