

11 시 전역을 연결하는 구리둘레길 조성

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	426백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 갈매지역을 포함 끊어진 둘레길을 연결하여 시 전역을 돌아보며 우리시 고유의 생태·역사문화·관광 등 커뮤니티 연결로 지역간 소통과 균형발전 토대 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 전역(주요구간 : 딸기원~인창동~구릉산 길~갈매동~사노동)
- 사업규모 : 30km(중첩노선 통폐합, 신규구간 정비)
 - 보행로 확장 및 정비, 안내시설 설치 등
- 사업기간 : 2016. 7. ~ 2017. 10.

□ 추진실적 및 계획

- '16. 11. : 딸기원~갈매지구~사노동 연결 및 위험구간 노면 정비
- '17. 5. : 둘레길 정비사업 기본 및 실시설계
- '17. 6. : 공사 착공
- '17. 10. : 공사 완공 및 둘레길 걷기 행사

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	426		26	400		
국 비						
도 비						
시 비	426		26	400		
기 타						

부서명	환경과 환경기획팀	☎ 550 - 2247, 2241
-----	-----------	--------------------