

2

아차산 역사공원 조성사업

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	29,330백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 아차산을 경쟁력 있는 특화 역사교육시설 및 체험, 여가공간으로 조성하여 관광 진흥 및 문화유산 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 아천동 산 49-1번지 일원
- 사업규모 : 토지형질변경면적 : 26,560㎡ / 건축연면적 : 8,338.23㎡
- 유스호스텔, 고구려전시관, 화장실 및 판매소 등
- 사업기간 : 2016 ~ 2020 (5년)

□ 추진상황

- '16년 ~ '17년 3월 : GB관리계획(변경) 협의 및 승인신청(경기도, 국토부)
- '17년 5월 17일 : GB 관리계획 소위원회 부적정 의결
- '17년 6월 ~ 7월 : GB 관리계획 보완 및 재신청
- '17년 8월 ~ : GB관리계획(변경) 승인 재신청 및 GB 해제 추가 검토

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년 까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	29,330	50				
국 비	8,000					8,000
도 비	3,700					3,700
시 비	17,630	50			100	17,480
기 타						

부서명	문화예술과 관광팀	☎ 550 - 8352, 8355
-----	-----------	--------------------