

21

수택빗물펌프장 확장 공사

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	60백만원
------	--------	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 수택빗물펌프장 우수지를 확장·개선하여 수택동 구리초등학교 인근 저지대 침수피해 예방 및 주민생활 안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 수택빗물펌프장 우수지(수택동 357-1)
- 사업규모 : 우수지 확장·개선
- 사업기간 : 2016~2017 (2년)

□ 추진계획

- '16년 11월 ~ '17년 02월 : 설계 용역 시행
- '17년 03월 : 행정 협의
- ※ 우수지내 하상고를 낮출 경우 펌프장 시설 보완에 따른 사업비가 과다 발생하여 우수지내 불필요한 토사와 자연석을 정리하는 것으로 사업 결정
침수예방사업으로 하수과에서 하수도정비 타당성 용역 시행 중
- '17년 06월 ~ 9월 : 공사 시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	60		20	40		
국 비						
도 비						
시 비	60		20	40		
기 타						

부서명	안전총괄과 재난관리팀	☎ 550-2831, 2162
-----	-------------	------------------