

46 구리시 보훈향군회관 현대화 사업

완료시기	2017 상반기 완료	사업구분	신규	총사업비	150백만원
------	-------------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 시설 현대화로 에너지 절감 및 장애인 편의와 휴게시설 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 안골로30번길 13(지상4층, 지하1층)
- 사업규모 : 2,108㎡(약637평)
 - 장애인 편의시설, 휴게공간 마련, LED 조명 교체, 목욕탕 노후 시설 교체, 대강당 무대 및 벽면 개선, 사무실 환경 개선 등
- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 2017. 8월 (6개월)

□ 추진계획 및 실적

- 2017년 본예산 편성 : 150백만원
- 설계완료 : 2017. 3. 24.
 - ☞ 보훈향군단체 의견 반영(100%)
- 공사발주 의뢰 : 2017. 4. 24.
- 착공 및 완공(예정) : 2017. 5. 30. ~ 2017. 6. 30.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	150			150		
국 비						
도 비						
시 비	150			150		
기 타						

부서명	주민생활지원과 복지기획팀	☎ 550 - 2213, 2211
-----	---------------	--------------------