

민선6기 제15대 시장 공약사업 추진상황보고서





즐거운 변화, 더 행복한 구리시

를 위한 8대 공약

시정 방침	8대 공약분야	관리 번호	공약사업명	예산액 (백만원)	소관부서
I 꿈꾸는 구리	① 문화-경제의 선순환 구리역사문화 관광벨트구축	1	한강변과 토평동 일대 수변공원 및 워터파크시티 개발	1,431,700	도시개발담당관
		2	아차산 역사공원 조성	29,330	문화예술과
		3	동구릉 주변 일대 조선왕조역사 관광특구 지정 기반 마련	-	문화예술과
		4	한국예술종합학교 유치	-	평생학습과
		5	구리농수산물 도매시장 활성화	2,220	산업경제과
		6	경기도 북부권의 대표적인 유통중심 도시육성	-	산업경제과
		7	걷고 싶은 거리 조성사업	1,320	건설과
		8	구리전통시장 현대화사업 추진	2,645	산업경제과
		9	구리전통시장 주차시설 확충	4,900	산업경제과
		10	남양시장 재건축 지원(쇼핑문화주거의료 메카)	-	산업경제과
		11	시 전역을 연결하는 구리둘레길 조성	426	환경과
		12	협동조합, 마을기업 등 사회적경제 기업 육성지원	292	산업경제과
	② 품격있고 매력있는 역사·문화 ·관광도시	13	구리아트홀 활성화	800	구리아트홀
		14	박완서 문학관(박물관) 건립	4,000	문화예술과
		15	왕숙천변 친환경캠핑장 조성	1,800	문화예술과
		16	교문1동 배드민턴장 정비	-	평생학습과
		17	LG구장 부지 협의조건 이행(시민운동장 추진)	-	평생학습과
		18	박촌마을 및 아차산 주변 체육공원 조성	24,000	평생학습과
		19	조선왕조 역사문화공원 일부해제 및 합리적 추진	64,029	도시개발담당관
II 안전한 구리	③ 시민모두가 안전하고 건강한 안심도시	20	CCTV 통합관제센터 설립	1,900	정보통신과
		21	수택빛물펌프장 확장 공사	60	안전총괄과
		22	유치원 초교생 안전한 등굣길 시스템 구축	150	교통행정과
		23	친환경 농산물 학교급식 지원사업	5,438	산업경제과
		24	여성노약자용 앱 활용 제고	-	사회복지과
		25	전통시장 화재발생지역 정비	28	안전총괄과
		25-1	전통시장 화재발생지역 정비 후 불법건축물 방지 사후관리	-	건축과
		26	감염병 관리를 위한 빅데이터 활용시스템 구축	-	보건행정과
	④ 편리하고 쾌적한 사통팔달의 교통도시	27	별내선 조기완공	1,019,377	교통행정과
		28	구리선(6호선) 연장추진	377,540	교통행정과
		29	인창중앙공원 주차장 추진	6,352	교통행정과
		30	교통체증구간 획기적 개선	2,585	건설과
		31	교문1동 거주자 우선주차제 시행	287	교통행정과
		32	공영주차장 건설	28,145	교통행정과
		33	담터 소방도로 개설	3,110	건설과
		34	갈매공공주택지구 공영주차장 건립	10,000	교통행정과
		35	사노동 도시계획도로 확충	16,150	건설과
		36	건원대로 상가지역 공영주차장 건립	2,714	교통행정과
		37	현대@ 앞 신호체계 및 진출입로 개선	5	교통행정과
38	퇴계원IC 명칭 변경	-	건설과		

시정 방침	8대공약분 야	관리 번호	공약사업명	예산액 (백만원)	소관부서	
Ⅲ 섬기는 구리	⑤ 아이부터 어르신까지 행복한 복지도시	39	사회복지 하나로 '구리복지넷' 구축	36	주민생활지원과	
		40	실버인력뱅크 확대	563	사회복지과	
		41	경로당 주치의 제도시행	116	지역보건과	
		42	다문화가족회관 건립	28,595	사회복지과	
		43	젊은층을 위한 행복주택 건설 사업 추진	61,537	도시과	
		44	발달장애인 평생학습센터 건립	11,550	주민생활지원과	
		45	사망한 6.25 참전유공자 배우자 복지수당 지급	90	주민생활지원과	
		46	구리시 보훈향군회관 현대화 사업	150	주민생활지원과	
		47	지역사회내 육아지원 거점기관 '육아종합지원센터' 건립	3,900	사회복지과	
		48	두자녀 이상 출산장려금 증액 추진	849	지역보건과	
		49	청소년 진학진로센터 개설	225	평생학습과	
		50	구리시민장학회 활성화 및 수혜자 확대	-	평생학습과	
		51	수택1동 시립어린이집 확충	500	사회복지과	
		52	과학도서관 건립	-	시립도서관	
	53	시립인창어린이집 확장 이전	280	사회복지과		
	54	취업준비생 학습센터 설치	300	산업경제과		
	⑥ 첨단IT기술 접목으로 똑똑한 청렴도시	55	행정정보공개 활성화를 통한 시정홍보 및 주민참여 유도	-	총무과	
		56	CCTV 설치 최적화를 통한 비포 서비스 구현	-	정보통신과	
		57	외부전문가 정기적인 조직진단을 통한 공무원 인사투명성 확보	-	총무과	
		58	외부 감사전문가 위촉 투명행정 강화	10	감사담당관	
		59	시장 직속 민원상담실 운영	31	총무과	
		60	갈매동 청사 신축	27,659	회계과	
		61	남양시장 재건축시 수택2동 주민센터 이전	12,000	회계과	
	Ⅳ 일하는 구리	⑦ 맞춤형 도시개발로 살고싶은 미래도시	62	구도심 도시재생활성화사업 추진	-	도시재생과
			63	인창동 군부대부지 종합스포츠클럽센터 건립	-	평생학습과
			64	사노동 왕숙천변 축구장 및 야구장 조성	27,000	평생학습과
			65	딸기원 재개발 추진 및 보전사업 병행 추진	17	도시재생과
			66	대명빌라, 한성1차, 두산@ 용적률 완화	-	도시과
			67	교문1지구 단독주택 층수 완화	20	도시과
			68	무허가건물 양방향 조치 및 과징금 대상 건축물 합법적 추진 추진	-	건축과
			69	GB 해제지역 용적률 상향 추진	478	도시과
			70	개발제한구역 단절토지 해제 추진	90	도시과
			⑧ 인간과자연 이 공존하는 지속가능한 도시	71	검배공원 조성	18,300
		72		시민 '알뜰 베품시장' 상설 운영	11	자원행정과
73		녹색농촌체험 6차산업단지 조성		1,000	산업경제과	
74		딸기원 상덕마을 어린이공원 조성		700	공원녹지과	
75		이문안저수지 공원화 사업		3,850	공원녹지과	
76		수택동 일원 인창천 생태하천복원사업		35,000	건설과	
77		자원회수시설 현대화 사업		20,400	자원행정과	
78		음식물 처리공장 재검토		-	자원행정과	
79	장자호수생태공원 수질개선사업	30,000		공원녹지과		
80	교문사거리~구리경찰서 구간 녹지 내 테마거리 조성	913		공원녹지과		

1 한강변과 토평동일대 수변공원 및 워터파크시티 개발

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	14,317억원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 토평동 한강변 일대에 수변공원 및 워터파크시티를 조성하여 시민의 휴식처 제공 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 토평동일원
- 사업검토 대상지역 : 약2,033천㎡(61.5만평)
 - 개발제한구역내 주제별 공원시설(수변,문화,체육공원등)을 포함한 입지가능한 시설물 설치
- 사업기간 : 2017~2023

□ 추진계획

- 2017년 : 사업구상 및 타당성조사용역 추진
- 2018년 : 도시기본계획 및 공원녹지기본계획 변경추진
- 2019년 : GB관리계획 및 도시관리계획(공원조성계획 포함)변경
- 2020년 이후 : 실시설계 및 실시계획인가, 사업추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,431,700	-	-	200	200	1,431,300
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	600	-	-	200	200	200
기 타	1,431,100	-	-	-	-	1,431,100

부서명	도시개발담당관 사업지원팀	☎ 550 - 2641, 2643
-----	---------------	--------------------

2

아차산 역사공원 조성사업

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	29,330백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 아차산을 경쟁력 있는 특화 역사교육시설 및 체험, 여가공간으로 조성하여 관광 진흥 및 문화유산 인프라 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 아천동 산 49-1번지 일원
- 사업규모 : 토지형질변경면적 : 26,560㎡ / 건축연면적 : 8,338.23㎡
- 유스호스텔, 고구려전시관, 화장실 및 판매소 등
- 사업기간 : 2016 ~ 2020 (5년)

□ 추진상황

- '16년 ~ '17년 3월 : GB관리계획(변경) 협의 및 승인신청(경기도, 국토부)
- '17년 5월 17일 : GB 관리계획 소위원회 부적정 의결
- '17년 6월 ~ 7월 : GB 관리계획 보완 및 재신청
- '17년 8월 ~ : GB관리계획(변경) 승인 재신청 및 GB 해제 추가 검토

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년 까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	29,330	50				
국 비	8,000					8,000
도 비	3,700					3,700
시 비	17,630	50			100	17,480
기 타						

부서명	문화예술과 관광팀	☎ 550 - 8352, 8355
-----	-----------	--------------------

3

동구릉 주변 일대 조선왕조역사 관광특구 지정 기반 마련

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	추후산정
------	-----	------	----	------	------

사업목표

- 동구릉 일대 조선왕조역사 특구 지정을 통하여 역사적 의미를 되새기고 관내 관광 활성화 도모 및 관광복지 실현 기반 마련

사업개요

- 위 치 : 인창동 산 7번지 일원
- 사업규모 : 88,514㎡

추진계획

- 관광특구지정 요건인 최근 1년간 외국인방문객 10만 이상, 관광 숙박시설 등 기존 관광진흥법에 의한 관광특구지정 요건 충족을 위한 도시 재정비 계획 수립 등 장기적인 대책 강구
- 세계문화유산 동구릉 방문객 유치에 위한 관광홍보 및 관광사업 개발 등 관리주체인 문화재청과의 유기적인 협조체제 구축
- 관광상품 개발 등 관광활성화 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	문화예술과 관광팀	☎ 550 - 8352, 8355
-----	-----------	--------------------

4 한국예술종합학교 유치

완료시기	불 가	사업구분	신규	총사업비	-
------	-----	------	----	------	---

□ 사업목표

- 한국예술종합학교 구리시 유치

□ 사업개요

- 학교명 : 한국예술종합학교(서울시 성북구 ‘의릉’ 능역내)
- 학교규모 : 부지면적 160,000㎡ / 학생수 약 3,134명
- 우리시 유치 후보지 : 갈매역세권 개발부지 일원 135,140㎡
- 총사업비 : 199,475백만원(유치 후 국비 부담액)
 - ※ 이전 추진현황
 - 2016. 12월 한예중 캠퍼스 이전 연구용역 완료
 - 2017년도 : 한예중측에서 후보지역 선정절차 등 진행(예정)

□ 추진상황

- 2016. 5월 : 시장 공약사업 추진계획 수립, 후보지 비교분석
- 2016. 6월~12월 : 한예중 방문 협의
- 2016. 10월 : 한예중 구리시 유치신청서 제출
- 2016. 10.~ 2017. 2. : 한예중 유치 범시민추진위원회 출범 및 유치활동 전개
- 2017. 1. : 한예중 이전 연구용역 결과 1차 예비후보지 탈락

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	평생학습과 교육지원팀	☎ 550 - 2715, 2714
-----	-------------	--------------------

5

구리농수산물도매시장 활성화

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	2,220백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 유통환경의 급속한 변화에 따른 수요자 중심의 농수산물도매시장 활성화 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 동구릉로 136번길 90
- 사업규모 : 대지면적 186,575㎡, 건축연면적 144,449㎡
- 경매장, 중도매인점포, 저온저장시설, 소포장시설, 주차장, 환경처리시설 등
- 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

□ 추진성과 및 계획

- 2017. 1. : 모바일쇼핑몰 개발 및 운영
- 2017. 5. : 환경정비시설 기본 및 실시설계 준공
- 2017. 6. : 국비지원 도매시장 시설현대화 사업 선정
- 2017. 8. : 수산물 뷔페 레스토랑 사업 타당성 조사 용역
- 2017. 9. : 도매시장 시설 현대화 국비지원 사업 기획재정부 협의
- 2017. 10. : 제3회 농수산물 사랑축제 개최
- 2017. 11. : 환경정비시설 개선사업 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,220		210	1,840	170	
국 비	1,000			1,000		
도 비						
시 비	150		50	50	50	
기 타	1,070		160	790	120	

부서명	산업경제과 시장유통팀	☎ 550 - 2773, 2776
-----	-------------	--------------------

6

경기도 북부권의 대표적인 유통중심 도시육성

완료시기	증장기	사업구분	신규	총사업비	추후산정
------	-----	------	----	------	------

□ 사업목표

- 권역별 맞춤형 개발과 연계하여 사업 시너지 효과 극대화로 유통중심 도시육성

□ 사업개요

구 분	추진내역
1권역(유통종합시장권)	롯데마트 계약만료에 따른 연장 또는 공동 개발 참여 협의
2권역(도매시장권)	어플리케이션 운영, 환경시설 개선 사업, 농수산물 사랑 축제, 시설현대화사업 추진
3권역(구리역 상권)	구리역 및 백화점 상권 활성화
4권역(구리전통시장권)	전통시장 시설현대화 추진, 주차시설 확충
5권역(남양시장권)	쇼핑, 문화, 주거, 의료시설 메카 조성

□ 추진계획

- 1권역(유통종합시장권) : 롯데마트 계약만료에 따른 연장 또는 매각을 통한 공동개발 참여 협의
- 2권역(도매시장권)
 - 2017. 6. : 도매시장 시설 현대화 국비 지원 사업 선정(농림부)
 - 2017. 11. : 환경시설 개선사업 준공
- 3권역(구리역 상권) : 다양한 문화행사 등 추진
- 4권역(구리전통시장권)
 - 2017. 10. : 구리전통시장 2구간 아케이드 설치사업 완료
 - 2017. 12. : 구리전통시장 아케이드 LED가로등(34개소), CCTV(16개소), 전광판(4면) 설치
- 5권역(남양시장권)
 - 2017. 7. : 남양시장 재건축 공사착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2997
-----	-------------	--------------------

7 걷고 싶은 거리 조성

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	1,320백만원
------	--------	------	----	------	----------

사업목표

- 구리역의 유동인구가 돌다리나 남양시장 쪽으로 걸어가고 싶도록 거리환경 조성.

사업개요

- 위 치 : 돌다리 ~ 남양시장 ~ 검배사거리
- 사 업 량 : 보도정비 2.3km, 가로화단 1km
- 사 업 비 : 1,320백만원
- 사업기간 : 2017. 03. ~ 2018. 03

추진계획

- 2017. 03. 16 : 국비확보(500백만원)
- 2017. 06. : 실시설계용역 발주
- 2017. 07. : 경관 심의 등 행정 절차 이행
- 2017. 09. : 실시설계용역 준공
- 2017. 10. : 보행환경 조성공사 착공
- 2018. 03. : 보행환경 조성공사 준공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,320			1,320		
국 비	500			500		
도 비						
시 비	820			820		
기 타						

부서명	건설과 도로보수팀	☎ 550 - 2433, 2434
-----	-----------	--------------------

8 구리전통시장 현대화사업 추진

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	2,645백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 아케이드 등 시설현대화 추진을 통한 고객 쇼핑 환경 개선으로 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

사업명	사업구간	사업규모	사업비	비고
(구)전통시장 아케이드 설치사업	베이직하우스 ~ 단비네 구간	64m x 6m	491백만원	완료 (2016.11.30.)
구리전통시장 2구간 아케이드 설치사업	수정이네 ~ 명성왕족발 구간	93m x 8m	1,521백만원	
구리전통시장 3구간	전통시장 내	CCTV, LED가로등, LED전광판 설치	633백만원	

□ 추진계획

[2구간 아케이드 설치사업]

- 2017. 4. ~ 6. : 2구간 지중화 공사 완료
- 2017. 7. ~ 10. : 2구간 아케이드 설치공사 및 준공

[3구간 시설 현대화 사업]

- 2017. 10. ~ 12. : LED 가로등 설치(34개소), CCTV(16개소), 전광판(4면) 설치

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,645		491	2,154		
국비	1,130		400	730		
도비	300			300		
시비	1,061		91	970		
기타	154			154		

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2997
-----	-------------	--------------------

9 구리전통시장 주차시설 확충

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	4,900백만원
------	-----	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 슬럼화 되고 있는 화재지역의 공영주차장 확충으로 전통시장 균형 발전 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 수택동 380-22번지의 8필지(전통시장 화재지역)
- 면 적 : 3,824.8㎡
- 규 모 : 지하 6층, 지상 27층
- 주요시설 : 판매 및 근생시설, 오피스텔(510실),
- 주차장 : 지하1층 ~ 6층, 지상5층 ~ 7층(634대)
※ 공용주차장 : 지상4층(80대) [예상분양가:49억원]
- 개발방법 : 민영개발(주민제안사업)

□ 추진계획

- 2017. 11. : 지방재정 중기계획 반영
- 2018. 9. : 공유재산관리계획(주차장매입) 의회 심의
- 2018. 12. : 지방재정투자 심사

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						4,900
기 타						

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2997
-----	-------------	--------------------

10 남양시장 재건축 지원(쇼핑문화주거 메카)

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	
------	--------	------	----	------	--

□ 사업목표

- 재건축의 신속한 추진을 위한 적극적인 행정지원 및 조합과 협의를 통한 특색있는 쇼핑문화, 주거지 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 원수택로 64번길 25(수택동)
- 용 도 : 일반상업지역
- 대지면적 : 5,250.60㎡(연면적 50,577.615㎡)
- 건축계획 : 지하4층 / 지상18층
 ※ 판매시설 : 9,699.043㎡ / 공동주택 : 299세대 / 오피스텔 : 357실

□ 추진성과 및 계획

- 2017. 4. : 남양시장 관리처분 변경인가 승인
- 2017. 7. : 공사 착공

□ 연도별 투자계획(비예산)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2997
-----	-------------	--------------------

11 시 전역을 연결하는 구리둘레길 조성

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	426백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 갈매지역을 포함 끊어진 둘레길을 연결하여 시 전역을 돌아보며 우리시 고유의 생태·역사문화·관광 등 커뮤니티 연결로 지역간 소통과 균형발전 토대 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 전역(주요구간 : 딸기원~인창동~구릉산 길~갈매동~사노동)
- 사업규모 : 30km(중첩노선 통폐합, 신규구간 정비)
 - 보행로 확장 및 정비, 안내시설 설치 등
- 사업기간 : 2016. 7. ~ 2017. 10.

□ 추진실적 및 계획

- '16. 11. : 딸기원~갈매지구~사노동 연결 및 위험구간 노면 정비
- '17. 5. : 둘레길 정비사업 기본 및 실시설계
- '17. 6. : 공사 착공
- '17. 10. : 공사 완공 및 둘레길 걷기 행사

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	426		26	400		
국 비						
도 비						
시 비	426		26	400		
기 타						

부서명	환경과 환경기획팀	☎ 550 - 2247, 2241
-----	-----------	--------------------

12 협동조합, 마을기업 등 사회적경제 기업 육성지원

완료시기	완료	사업구분	계속	총사업비	292백만원
------	----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 사회적경제 기업 육성 및 지원으로 일자리창출과 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 「구리시 사회적경제 통합 지원센터」 운영
- 사회적경제 기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합) 육성 및 지원

□ 추진성과 및 계획

- 2017. 2. : 「구리시 사회적경제 통합 지원센터」 설치
 - 담당부서 공무원을 중심으로 통합지원센터 설립완료
 - 사업의 전문성, 계속성 확보를 위한 사회적경제 전문인력채용 (조직개편과 연계추진)
- 구리시 사회적경제 기업 육성 및 지원 : 연중
 - 사회적경제 기업가 양성 아카데미 운영 및 경영자문(컨설팅) 진행중 ☞ 아카데미 수료식 [2017. 6. 22.(목)]
 - 예비창업자 네트워크 구성 및 우수 아이템 창원지원금 지원신청 ☞ 우리시 4개팀 공모예정(선정팀당 지원금 1,000만원)
 - 사회적기업 재정지원사업 추진(계속)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	292	3	45	244		
국 비	152			152		
도 비	26		125	135		
시 비	114	3	325	78.5		
기 타						

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2599
-----	-------------	--------------------

13 구리아트홀 활성화

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	800백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 시민 모두가 참여하고 즐길 수 있는 문화마당 조성으로 구리아트홀을 활성화함과 동시에 시민의 삶의 질 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016.~2018. (3년)
- 사업내용 :
 - 구리아트홀 운영위원회의 「민간자문위원회」 기능으로 전환
 - 수시대관 확대를 통한 시민 문화공간 활용
 - 유채꽃 소극장 음향장비 개선
 - 복합형 문화재단(구리아트홀+문화시설+기타문화예술사업) 설립 추진

□ 추진계획

- '17. 7월 : 공연장 수시대관의 시민행사까지 확대운영 홍보 및 지속추진
- '17. 하반기 : 문화재단 설립 타당성 용역 예산반영 및 용역추진
- '17년 ~ '18년 : 유채꽃 소극장 음향장비 개선추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	800			500	300	
국 비						
도 비	800			500	300	
시 비						
기 타						

부서명	구리아트홀	운영관리팀장 공연기획팀장	☎ 550-8802 ☎ 550-8815	실무자	☎ 8808 ☎ 8814 ☎ 8820
-----	-------	------------------	--------------------------	-----	----------------------------

14 박완서 문학관(박물관) 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	4,000백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 박완서 문학관 건립으로 구리시 브랜드 가치를 향상시켜 문화 자원으로 활용

□ 사업개요

- 위 치 : 토평동 611-59, 611-19일원(토평도서관 문화공원부지)
- 사업규모 : 지상2층 (연면적 330㎡ 이상)
- 사업기간 : '16. 6월 ~ '20. 1월 (5년)
- 총사업비 : 4,000백만원(부지매입비3,000, 공사비 800, 용역비 200)

□ 추진계획

- '17년 3월 ~ '18년 5월 : 토지매입 및 실시설계 용역
- '18년 6월 ~ '19년 6월 : 착공 및 준공
- '20년 1월 : 박완서 문학관 개관

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년 까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	4,000			3,200		800
국 비						
도 비						
시 비	4,000			3,200		800
기 타						

부서명	문화예술과 문화팀	☎ 550 - 2068, 2069
-----	-----------	--------------------

15 왕숙천변 친환경캠핑장 조성

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	1,800백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 다양한 시민 여가생활 및 캠핑수요 증가에 따른 자연 친화적인 캠핑장 조성을 통하여 관내 관광 활성화 도모, 관광복지 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 토평동 51-6, 10번지 일원
- 사 업 비 : 1,800백만원(국비 500, 도비 300 시비 1,000)
- 사업규모 : 4,683㎡
 - 일반캠핑장(29면), 취사장, 화장실, 관리소 등
- 사업기간 : 2015~2017 (3년)

□ 추진계획

- '17년 2월 ~ 5월 : 운영계획 수립 및 관련규정(조례 등) 제정
- '17년 3월 ~ 7월 : 착공 및 준공
- '17년 8월 : 캠핑장 개장 및 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,800			1,800		
국 비	500			500		
도 비	300		33,5	266,5		
시 비	1,000		33,5	966,5		
기 타						

부서명	문화예술과 관광팀	☎ 550 - 8352, 8355
-----	-----------	--------------------

16 교문1동 배드민턴장 정비

완료시기	완료(2016.8)	사업구분	신규	총사업비	-
------	------------	------	----	------	---

사업목표

- 배드민턴장 정비 완료 등

사업개요

- 위치 : 교문동 산 17-1
- 사업규모 :
 - 배수로 정비 등 주변 정비, 계단 보수 등
- 사업기간 : 2016

추진실적

- 2016. 5. ~ 7. : 토지주와 토지사용승낙 지속적 협의하였으나 토지주의 시설물 설치 미동의
- 2016. 8. : 배드민턴 클럽 회원들의 의견 수렴 → 진입로 보수용 모래마대 100포 지원

향후 계획

- 지속적인 토지주와의 협의를 통해 필요한 소규모 시설개보수 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계						
국비						
도비						
시비						
기타						

부서명	평생학습과 체육시설팀	☎ 550 - 8772, 8774
-----	-------------	--------------------

17 LG구장 부지 협의조건 이행(시민운동장 추진)

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 부족한 체육시설 확충과 생활체육인프라를 구축

사업개요

- 위 치 : 아천동 231번지 일원
- 사업규모 : 축구장 1면
- 사업기간 : 2016~2021

추진계획

- LG구장 1면을 구리시민들이 상시로 이용할 수 있는 방안 및 시설 설치 등에 대하여 LG구장 측과 지속적으로 협의
 - 2017.6.16. / 2017.3.31. / 2017.1.18. / 2016.11.22. / 2016.10.20. / 2016.8.10. / 2016.7.14.
- 지역사회를 위해 LG구장(D구장)을 구리시에 기부채납 할 수 있도록 설득 및 협의, LG구장 내 국유지 구리시 양여 등에 대하여 검토 및 관련기관 협의

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	평생학습과 체육진흥팀	☎ 550 - 2146, 2148
-----	-------------	--------------------

18 박촌마을 및 아차산 주변 체육공원 조성

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	24,000백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 체육시설 확충과 생활체육 인프라 구축으로 시민 건강증진

□ 사업개요

- 위 치 : 교문동 박촌마을 주변 및 아차산 일원
- 사업규모 : 약 40,000m²
- 주요시설 : 풋살장, 테니스장, 파크골프장, 탁구장, 배드민턴장, 체력단련시설, 조경 및 휴게시설, 주차장 및 부대시설 등
- 사업기간 : 2016. ~ 2022.

□ 추진계획

- 2016. 11. : 타당성 검토 용역 완료(대상지 및 개발규모 등)
- 2017. 10 : 타당성조사 용역 제3회 추경예산 확보(90백만원)
- 2017. 12 : 타당성조사 용역 발주(기본계획 및 재원계획 수립 등)
- 2018. 6 : 타당성조사 용역 완료
- 2019년 이후 : 도시관리계획 수립 등 행정절차 이행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	24,000		20	90		23,890
국 비	2,900					2,900
도 비						
시 비	21,100		20	90		20,990
기 타						

부서명	평생학습과 체육진흥팀	☎ 550 - 2146, 8775
-----	-------------	--------------------

19 조선왕조 역사문화공원 일부해제 및 합리적 추진

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	64,029백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 「조선왕조 역사문화공원 조성사업」 장기화에 따른 다각적인 사업 방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 사노동 173번지 일원
- 사업규모 : 88,514㎡(26,775평 : 사유지 58필지 / 국·공유지 30필지)
- 역사문화관, 전통문화체험관, 역사전시관 등
- 사업기간 : 2006~2021

□ 추진계획

- '17년 ~ '18년 : 공원 면적 일부해제(해제면적 67,910㎡)
(당초 156,424㎡ ⇒ 변경 88,514㎡ : 중도위 심의 결과 반영)
- '19년 1월~12월 : 사업방안 수립(GWDC 대체녹지, 문화공원 해제 등)
- '20년 ~ '21년 : 토지보상, 공사착공 및 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	64,029	29				64,000
국 비						
도 비						
시 비	29	29				
기 타	64,000					64,000

부서명	도시개발담당관 특별사업팀	☎ 550 - 2971, 2973
-----	---------------	--------------------

20 CCTV 통합관제센터 설립

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	1,900백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- CCTV 통합관제센터 설립으로 범죄로부터 안전한 행복도시 구리 구현

□ 사업개요

- 위 치 : 시청사 증축 건물 내 4층 (741.43㎡/224평)
- 사업기간 : 2016. ~ 2018.
- 사업규모 : 5개부서 CCTV 상황실 통합 및 1,400대 CCTV 연계
- 소요예산 : 19억원(국비6억, 시비13억)

□ 추진실적

- 통합관제센터 구축 기본계획수립 : 16. 3월
- 통합관제센터 구축기관 합동 견학 : 16. 8월
- 관제센터 운영 공간 배치, 인테리어 전반 설계반영
- 통합관제센터 국비보조금 신청 : 17. 3월
- 통합관제센터 구축 사업계획 설명(행정자치부) : 17. 6월

□ 향후추진계획

- 공종별 실시설계용역 : 17. 10월 ~ 12월
- 사업착수, 준공 및 개소 : 18년

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,900					1,900
국 비	600					600
도 비						
시 비	1,300					1,300
기 타						

부서명	정보통신과 정보통신팀	☎ 550 - 2304, 2302
-----	-------------	--------------------

21

수택빗물펌프장 확장 공사

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	60백만원
------	--------	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 수택빗물펌프장 우수지를 확장·개선하여 수택동 구리초등학교 인근 저지대 침수피해 예방 및 주민생활 안정 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 수택빗물펌프장 우수지(수택동 357-1)
- 사업규모 : 우수지 확장·개선
- 사업기간 : 2016~2017 (2년)

□ 추진계획

- '16년 11월 ~ '17년 02월 : 설계 용역 시행
- '17년 03월 : 행정 협의
- ※ 우수지내 하상고를 낮출 경우 펌프장 시설 보완에 따른 사업비가 과다 발생하여 우수지내 불필요한 토사와 자연석을 정리하는 것으로 사업 결정 침수예방사업으로 하수과에서 하수도정비 타당성 용역 시행 중
- '17년 06월 ~ 9월 : 공사 시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	60		20	40		
국 비						
도 비						
시 비	60		20	40		
기 타						

부서명	안전총괄과 재난관리팀	☎ 550-2831, 2162
-----	-------------	------------------

22

유치원,초등생 안전한 등하교시스템 구축

완료시기	완료	사업구분	계속	총사업비	150백만원
------	----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 유치원, 초등생의 안전한 등하교길 확보를 위해 교통안전시설의 설치 및 관리를 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 유치원, 어린이 보호구역 18개소
- 사업기간 : 2016. 5. 1 ~ 2016. 10. 27
- 총사업비 : 150백만원(국비 35, 시비 115)

□ 추진실적

- 어린이보호구역 추가 및 연장 지정 완료 (복지센터학원가, 자담유치원, 부양초)
- 통학로 등하교길 공안협의 및 교통안전시설물 신설 및 보수
 - 등교길 차량통행 금지시간 지정운영(교문초 정문 앞)
 - 어린이보호구역표지판, 신호등, 보행자울타리, 노면표시, 통학로 보도정비

□ 향후계획

- 교사, 학부모 단체, 경찰서 등과 연계한 지속적인 등하교길 교통 지도
- 어린이보호구역 내 교통안전시설물 수시 보수

부서명	교통행정과 교통시설팀	☎ 550 - 2701, 2702
-----	-------------	--------------------

23

친환경 농산물 학교급식 지원사업

완료시기	완료	사업구분	계속	총사업비	5,438백만원
------	----	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 우수 농산물의 학교급식 식재료 지원 및 공급확대를 통하여 학교 급식의 질적 개선 및 초·중·고생들의 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017. 1. 1 ~ 2017. 12. 31
- 총사업비 : 730백만원(도비 50%, 시비 50%)
- 지원대상 : 초·중·고교 중 희망학교
 - 고등학교는 쌀(경기미)만 지원 가능
- 지원내용 : 일반 농산물과 친환경 우수농산물간 가격 차이 지원
 - 지원금액 : (농산물)학교 공급가격의 30% 단, 도내생산 감자, 양파, 과일은 50% , (가공식품) 공급가격의 15%, (쌀) 학교공급 가격과 정부양곡 공급가격의 차액
- 지원품목 : 친환경농산물, G마크, GAP, 유기가공식품

□ 추진성과

- 2017. 2. : 2017 학교급식 지원 공급업체 선정(2개소)
- 2017. 3. ~ 12. : 상반기 학교급식 지원 보조금 지원
(매월 24개교 / 15,995명)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	5,438	2,574	674	730	730	730
국 비						
도 비	2,719	1,287	337	365	365	365
시 비	2,719	1,287	337	365	365	365
기 타						

부서명	산업경제과 농업지원팀	☎ 550 - 2322, 2323
-----	-------------	--------------------

24 여성노약자용 앱 활용 제고

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	----	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 사회적 약자인 여성노약자 등 범죄 취약계층에게 스마트폰을 활용한 맞춤형 안전귀가 서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 계속
- 사업내용 : 행정자치부에서 개발한 <스마트 안전귀가>앱 활용 안내
- 이용대상 : 취약계층 여성노약자 중 스마트폰 소지자 약250명
- 총사업비 : 비예산 (기존 개발된 스마트 앱 활용)

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '16년 5월 : 독거노인 생활관리사를 대상으로 <스마트 안전귀가> 앱 설치 및 사용안내 교육 실시
- '16년 6~9월 : <스마트 안전귀가> 앱 사용 활성화를 위한 홍보
 - 구리소식지, 경로당 월례회의시
 - 교문도서관 어르신 대상의 스마트 폰 교육
- '16년 7~12월 : 경로당 순회 방문 안전앱 활용 안내
- '17년 4월 : <스마트 안전귀가> 앱 사업효과 보도자료 배포

부서명	사회복지과 노인정책팀	☎ 550 - 2265, 2267
-----	-------------	--------------------

25

전통시장 화재발생지역 정비

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	28백만원
------	----	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 화재폐기물이 부패하여 악취 및 해충 등이 발생하여 간염병 예방 등 재난상황으로 간주하여 시민의 건강과 환경개선을 위해 장기간 방치된 화재폐기물을 긴급처리하여 시민의 안전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 구리전통시장 화재구역(수택동 380-23 외 4필지)
- 사업규모 : 화재폐기물 긴급처리
- 사업기간 : 2016. 5월 ~ 6월

□ 추진실적

- '16년 5. 18. : 화재폐기물 처리용역 계약 및 착수
- '16년 6. 23. : 정비완료

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계	28	0	28	0	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0
도 비	0	0	0	0	0	0
시 비	0	0	0	0	0	0
기 타 (민자, 기금 등)	28	0	28	0	0	0

부서명	안전총괄과 안전관리팀	☎ 550-2458, 2361
-----	-------------	------------------

25-1 전통시장 화재발생지역 정비 후 불법건축물 시후관리

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

사업목표

- 전통시장 내 불법건축물 발생을 방지하여 시민안전 확보

추진계획

- 기 간 : 화재발생지역 정비 후 지속 실시
- 추진방안
 - 구리전통시장 내 순찰 강화 (주2회 이상)
 - 불법 건축에 대한 지도활동과 강력한 행정조치 병행하여 불법 건축물 발생 억제
 - 불법건축물 발생억제를 위해 주변 상인들에게 즉시 신고하도록 당부

추진실적

- 내 용 : 매주 화·금 정기적인 순찰실시로 불법건축물 발생 방지 및 시민안전 확보

향후계획

- 내 용 : 지속적인 순찰강화를 통한 불법건축물 발생 방지

연도별 투자계획 : 비예산

부서명	건축과 광고물관리팀	☎ 550 - 2396, 2408
-----	------------	--------------------

26

감염병 관리를 위한 빅데이터 활용시스템 구축

완료시기	완 료	사업구분	지속	총사업비	비예산
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 감염병 관리시스템 구축 및 활용을 통한 감염병 발생 및 확산방지

사업개요

- 사업기간 : 연중
- 총사업비 : 비예산
- 사업내용 : 감염병 감시체계 시스템 운영
 - 보건복지부 「질병보건통합관리시스템」의 효율적인 활용을 통한 감염병 발생 환자관리 및 통계 관리
 - 감염병의 효율적인 관리를 통한 감염병의 예방 및 확산방지

추진계획

- 질병보건통합관리시스템을 통한 의료기관 감염병 환자 발생 신고 철저 안내
- 감염병 발생신고 환자에 대한 역학조사 및 관리 철저
- 지역주민에게 시기별 유행 감염병 예방법 홍보

연도별 투자계획 : 비예산

부서명	보건행정과 예방의약팀	☎ 550 - 8621
-----	-------------	--------------

27 별내선 조기완공

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	1,019,377백만원
------	--------	------	----	------	--------------

□ 사업목표

- 교통난의 근본적 해소 및 교통편의 증진을 위해 별내선 사업 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 서울시 암사동 ~ 구리시 ~ 남양주시 별내지구
- 사업규모 : 12.9km(서울시 2.6km, 구리시 8.0km, 남양주시 2.3km)
- 구리시 구간 정거장 3개소
- 사업기간 : 2015년 ~ 2021. 12월 (3~6공구 공정율 : 12%)
- 총사업비 : 1조3,184억원(서울구간 포함, 구리시부담액 973억원)

□ 추진계획

- 2017하반기 : BN3정거장 출구개설 타당성조사 용역 추진
- 2021. 12월 : 별내선 복선전철 건설사업 준공예정

□ 연도별 투자계획(경기도 구간)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,019,377	92,857	123,482	94,164	161,013	547,861
국 비	620,822	65,000	65,800	58,800	98,000	333,222
도 비	133,034	13,928	14,100	12,600	21,000	71,406
구리시	97,318	10,861	10,492	9,375	15,626	50,964
기 타	168,203	3,068	33,090	13,389	26,387	92,269

부서명	교통행정과 철도교통팀	☎ 550 - 2294, 2794
-----	-------------	--------------------

28 구리선(6호선) 연장추진

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	377,540백만원
------	--------	------	----	------	------------

□ 사업목표

- 교통인프라 확충 등 균형적 발전 도모를 위해 6호선 연장 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 신내역 ~ 농수산물 도매시장사거리
- 사업규모 : 3.98km, 구리시 구간 정거장 1개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2025년
- 총사업비 : 3,775.4억원 [구리시 부담액(추정) 412억원]

□ 추진계획

- 2017. : 예비타당성조사 용역 진행(기획재정부)
- 2018. : 예비타당성 통과후 타당성 조사 및 기본계획용역 추진
- 2019. : 기본 및 실시설계
- 2020. : 토지보상 및 공사착공
- 2025. : 사업 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	377,540					377,540
국 비	243,680					243,680
도 비	41,175					41,175
구리시	41,175					41,175
기 타	51,510					51,510

부서명	교통행정과 철도교통팀	☎ 550 - 2294, 2794
-----	-------------	--------------------

29 인창중앙공원 주차장 추진

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	6,352백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 주차난 해소를 위한 공영주차장 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 인창동 309-2일원 현충탑 부지
- 사업규모 : 94면(지하2층)
- 사업기간 : 2016. 9 ~ 2020. 7.
- 총사업비 : 6,327백만원(시비)
※ 타당성 조사용역 완료

□ 추진계획

- 2017.7 ~ 9 : 공유재산심의회 의결, 위탁개발사업 계획안 의회의결
- 2017.10 ~ 2018.4 : 수탁기관 모집공고 및 위수탁 계약체결, 투융자 심사, 개발사업계획서 승인
- 2018.5 ~ 2020.7: 공유지 위탁개발 사업착수(실시설계,건립)

□ 문제점 및 대책

- 자체 재원확보가 어려워 공유지 위탁개발사업으로 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	6,352		25	0	0	6,327
국 비						
도 비						
구리시	6,352		25	0	0	6,327
기 타						

부서명	교통행정과 교통기획팀	☎ 550 - 2931, 2795
-----	-------------	--------------------

30 교통체증구간 획기적 개선

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	2,585백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 별내지구, 다산지구 등 교통유입에 따른 교통정체구간 개선

□ 사업개요

- 단기적으로 신호체계 및 도로확장개선
- 중장기적으로 최적의 가로망 구축을 통한 교통체증완화

□ 추진계획

- 구리-포천간 고속도로를 활용한 도심통과 차량 분산유도
 - 2016. 08. ~ 2017.10. : 산마루길과 구리-포천고속도로 접속 방안 협의
 - 2017. 10. : 타당성 검토 및 기본계획용역 착수.
- 북부간선도로 신내I/C 개선을 통한 갈매지구 통행 편리성 증진
 - 2017. 12. : 기본 및 실시설계용역 완료
 - 2019. 12. : 공사 완료
- 시관내 도로확장 및 입체화
 - 2017. 07. : 「도로건설·관리계획용역」 추진 완료
 - 2017. 12. : 교문사거리(교문사거리~인창삼거리) 확장 완료
 - 2017. 12. : 교문사거리 기하구조 개선방안 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,585	0	1,385	900	300	
국 비	0					
도 비	0					
시 비	2,585	0	1,385	900	300	
기 타						

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2276
-----	-----------	--------------------

31 교문1동 거주자 우선주차제 시행

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	287백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 거주자 우선주차제를 시행하여 주차난 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 교문1동(면적 7.55km², 인구 17,937명)
- 사업기간 : 2016. 9 ~ 2017. 12
- 사업내용 : 거주자 우선주차제 330면(윤희유치원 주변 이면도로)
- 총사업비 : 287백만원(시비)
※ 타당성 조사용역 완료

□ 추진계획

- 2017. 6 ~ 2017. 8 : 실시설계용역, 조례개정, 도시공사 관리대행 동의안 의회상정
- 2017. 9 ~ 10 : 시설물 설치, 주차선 도색
- 2017. 11 : 우선주차제 접수 및 배정
- 2017. 12 ~ : 시범운영(윤희유치원 주변) 및 확대시행방안 검토

□ 문제점 및 대책

- 우선주차에 따른 주정차 단속 및 시스템 운영 등 행정수요증가 예상
- 주차우선권 부여 및 요금발생등 민원발생 우려: 시청사 주차장 홍보
- 시범운영에 따라 토평동, 인창동 일부지역 확대시행 검토 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	287		25	262		
국 비						
도 비						
구리시	287		25	262		
기 타						

부서명	교통행정과 교통기획팀	☎ 550 - 2931, 2795
-----	-------------	--------------------

32 공영주차장 건설

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	28,145백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 주차공간 확보를 위한 공영주차장 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 9 ~ 2020. 7
- 사업내용 : 주차장 533면(총사업비 : 28,145백만원(시비))
 ※ 타당성 조사용역 완료(유휴 민간토지 및 공공시설 활용)
- 대상지 현황

연번	명칭	위치	면적	주차면수	사업비(백만원)
1	호수공원	교문동799	1,483.0	31	2,116
2	옥천공원	수택동437-20	1,652.9	51	5,444
3	원촌공원	수택동469-5	1,653.4	76	4,000
4	민방위교육장 및 멀티스포츠센터 주차장부지	수택동 541 일원	2,720	233	13,685
5	민영주차장 등 부지매입	구리시 일원	-	142	2,900

□ 추진계획

- 2017.6 ~ 2018.4. : 도시관리계획 결정(변경), 공유지 위탁개발사업 의회의결 등
- 2018.5 ~ 2020.7: 공유지 위탁개발 사업착수(실시설계, 건립)

□ 문제점 및 대책

- 문제점 : 특별회계 가용예산의 한계, 사업의 장기화 우려
- 대책
 - 공공시설 및 대형건축물 부설주차장 개방 추진
 - 민간투자사업 및 자산관리공사 시행 운영관리 방안 추진
 - 수택2동 주민센터 건립 및 별내선 건설공사 연계 추진방안 검토
 - 대형건축물 건축시 주차면 추가확보 협의로 주차공간(임대)사용 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비(계)	기투자(2015년까지)	2016년	2017년	2018년(임기내)	2018년~(임기후)
계	28,145		25	0	10,000	18,120
국비						
도비						
구리시	28,145		25	0	10,000	18,120
기타						

부서명	교통행정과 교통기획팀	☎ 550 - 2931, 2795
-----	-------------	--------------------

33 담터 소방도로 개설

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	3,110백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 화재 진입로 확보 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 166-9번지 일원
- 사업규모 : L=547m, B=6m(소로3-162호선외 1개노선)
- 사업기간 : 2016.11 ~ 2019. 06
- 총사업비 : 3,110백만원(공사비 550 보상비 2,560)

□ 추진계획

- 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투융자심사 추진
- 2017. 08. : 실시설계용역 완료
- 2017. 09. : 실시계획인가 및 보상계획공고
- 2017. 12. : 예산확보 후 감정평가 및 편입토지 보상 개시
- 2018. 03. : 공사발주 및 시공업체 선정
- 2019. 06. : 공사준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	3,110	0	0	1,000	2,000	110
국 비						
도 비						
시 비	3,110	0	0	1,000	2,000	110
기 타						

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2432
-----	-----------	--------------------

34 갈매공공주택지구 공영주차장 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	10,000백만원
------	--------	------	----	------	-----------

사업목표 : 갈매공공주택지구 공영주차장 건립

사업개요

- 위 치 : 갈매동 청사 및 건강보험공단의 지하공영주차장
- 사업기간 : 2017.1 ~ 2020.7

추진계획

- 2017. 6 ~ : 공영주차장 부지검토

문제점 및 대책

- 도시계획시설(주차장) 활용부지 없어 주차장 확보 대책강구

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년 까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	10,000				3,000	7,000
국 비						
도 비						
구리시	10,000				3,000	7,000
기 타						

부서명	교통행정과 교통기획팀	☎ 550 - 2931, 2795
-----	-------------	--------------------

35 사노동 도시계획도로 확충

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	16,150백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 지역발전 및 주민편의 도시기반 시설 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 사노동 일원
- 사업규모 : L=385m, B=10-15m(중로2-1호선)
L=203m, B=20m(중로1-1호선)
- 사업기간 : 2017.03. ~ 2020.12.
- 총사업비 : 16,150백만원(공사비 2,400 보상비 13,750)

□ 추진계획

안말지구(중로2-1호선)	언제말지구(중로1-1호선)
<ul style="list-style-type: none"> - 2017. 07. : 실시설계용역 완료 - 2017. 08. : 토지 및 지장물 보상협의 - 2018. 03. : 공사 발주 - 2019. 12. : 공사 준공 	<ul style="list-style-type: none"> - 2017. 02. : GB내 주민지원사업 선정건의 (국토교통부) 국고70%,지방비30% - 2017. 10. : GB내 주민지원사업 선정완료 - 2018. 05. : 실시설계용역 완료 - 2018. 06. : 토지 및 지장물 보상협의 - 2019. 10. : 공사발주 - 2020. 12. : 공사준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	16,150		2,000	3,000	5,746	5,404
국 비	4,746				2,746	2,000
도 비						
시 비	11,404		2,000	3,000	3,000	3,404
기 타						

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2432
-----	-----------	--------------------

36

건원대로 상가지역 공영주차장 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	2,714백만원
------	--------	------	----	------	----------

사업목표

- 주차난 해소를 위한 공영주차장 건립

사업개요

- 사업기간: 2016. 9. ~ 2020. 7
- 위치 : 인창동 671-3번지 시소유부지
- 사업규모(주차면수): 지상3층(81면)
- 총사업비: 2,714백만원(시비)
 - ※ 타당성 조사용역 완료

추진계획

- 2017년 하반기 ~ : 별내선 환승센터(주차장) 타당성조사용역추진

문제점 및 대책

- 별내선 환승주차장(건원대로) 추진과 인근 민영주차장의 민원예상으로 시소유부지는 추진불가
- 별내선 환승센터(주차장) 설치사업과 연계검토 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,714			0	1,000	1,714
국 비						
도 비						
구리시	2,714			0	1,000	1,714
기 타						

부서명	교통행정과 교통기획팀	☎ 550 - 2931, 2795
-----	-------------	--------------------

37 현대아파트 앞 신호체계 및 진출입로 개선

완료시기	완 료	사업구분	신규	총사업비	5백만원
------	-----	------	----	------	------

□ 사업목표

- 인창동현대아파트 주변 시민 모두가 안전한 보행을 위한 신호체계 정비

□ 사업개요

- 위 치 : 인창동 현대아파트 정문 앞
- 사업기간 : 2016. 5. 1. ~ 2016. 6. 16. (완료)
- 사업내용 :
 - 교차로 신호체계 조정으로 진출입로 정체 해소(좌회전 시간연장, 우회전 시간단축)
 - 아파트 앞 진입로 고원식 횡단보도 설치(차량속도 제어로 안전사고 예방)
 - 아파트 정문 주변 노면 재도색(횡단보도, 주정차 금지선, 과속 방지턱)
- 총사업비: 5백만원(시비)

□ 추진상황

- 관계자(동대표, 관리사무소장 등) 입회 현장 확인: 2016. 5. 17
- 신호체계 관련 공안 협의 신호체계 조정 : 2016. 5. 24
- 교통안전 시설물 설치 및 완료 : 2016. 6. 16

□ 기대효과

- 공약사업 이행으로 행정신뢰 제고와 원활한 교통소통 확보

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	5		5			
국 비						
도 비						
구리시	5		5			
기 타						

부서명	교통행정과 교통시설팀	☎ 550 - 2701, 2704
-----	-------------	--------------------

38 퇴계원IC 명칭 변경

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 올바른 지역정보 제공 및 명칭 혼란에 따른 불편해소

□ 사업개요

- 도로명 : 서울외곽순환고속도로
- IC명칭 : 퇴계원IC ⇒ 사노IC(사노·퇴계원IC)
- 개통연도 : 1991년
- 도로관리청 : 한국도로공사

□ 추진계획

- 한국도로공사 및 국토교통부에 부당성 및 변경 필요성 지속제기
- 근거 : 도로표지규칙 [국토교통부령 제294호] 제5조(안내지명의 선정·표기)

방향안내에 사용하는 지명은 원칙적으로 행정구역명을 사용

- IC명칭 변경을 위한 ‘시설물명칭심의위원회’ 상정요청(한국도로공사)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	0					
국비	0					
도비	0					
시비	0					
기타	0					

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2276
-----	-----------	--------------------

39

사회복지 하나로 '구리복지넷' 구축

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	36백만원
------	--------	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 복지기관별 산재되어 있는 서비스에 대한 통합정보제공과 네트워크화를 통한 민간 복지자원 총량 극대화

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 홈페이지
- 사업규모 : 사회복지서비스 및 기관 네트워크 포털사이트 구축
- 사업기간 : 2016. 5월 ~ 2017. 10월

□ 추진계획

- '16년 5월 : 구리복지넷 추진계획 수립
- '16년 9월 : 용역과제 심의위원회 심의 완료
- '17년 1월 : 2017년 본예산 반영
- '17년 6월 : 추경 예산과목 변경(민간자본이전)
- '17년 7월 : 사회복지 공공·민간종사자 의견 수렴
- '17년 10월 : 구리 복지넷 오픈

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	36			30	3	3
국 비						
도 비						
시 비	36			30	3	3
기 타						

부서명	주민생활지원과 복지기획팀	☎ 550 - 2213, 8779
-----	---------------	--------------------

40 실버인력뱅크 확대

완료시기	완료	사업구분	계속	총사업비	563백만원
------	----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 업무추진 강화를 위한 인력 확보 및 사무실환경개선, 민간일자리 인력파견사업 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 동구릉로 48(인창동), 인창경로식당 3층
- 사업규모 : 133㎡
 - 업무추진 강화를 위한 인력확보 및 사무실환경개선, 민간일자리 활성화
- 사업기간 : 사무실환경개선(2016년), 신규채용 및 민간일자리활성화 (2017년)

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '17년 1월 ~ 12월 : 업무추진강화를 위한 직원확충(2명→4명)
민간일자리인력파견사업 확대(목표대비200%달성)
- '18년 이후 : 민간일자리인력파견사업 확대(목표대비 250%달성)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	563	67	97	131	134	134
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	100	20	20	20	20	20
시 비	463	47	77	111	114	114
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	사회복지과 노인정책팀	☎ 550 - 2265, 2269
-----	-------------	--------------------

41 경로당 주치의 제도 시행

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	116백만원
------	----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 어르신의 지속적인 원스톱전문건강관리로 더 행복한 노후생활

□ 사업개요

- 기간 : 2016. 5 ~ 계속
- 대상 : 관내 경로당(125개소)중 21개소에서 ▶ 34개소로 확대
- 방법 : 각 경로당에 의사가 정기 방문(의료기관 1:1 경로당 매칭)
- 내용 : 의사 방문 진료, 전문상담, 전문건강관리 교육

□ 추진 실적 및 계획

- '16.6~7. : 관내 3개의료단체장 방문 설명 및 참여의견 조회
- '16. 10. : 13개한의원 한의사, 보건소 한의사
경로당주치의 21개 경로당 지정 , 매월 1회 운영
- '16. 11. : 구리시한의사회와 노인건강관리 공동추진 협약체결
- '16. 12. : 「구리시경로당주치의제도운영 및 지원에 관한조례」 제정
- '17. 2. : 경로당주치의 지속적 확대 및 의료단체 참여 홍보
- '17. 5. : 보건소 치과의사참여 구강건강의료관리
- '17. 9. : 구리시경로당주치의제도운영및지원에관한조례」 시행규칙제정
- '17. 11 : 경로당 주치의 시행 1주년 발전방향 간담회

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년 (입기후)
계	116	-	5	37	37	37
국 비						
도 비						
시 비	116		5	37	37	37
기 타						

부서명	지역보건과 방문보건팀장	☎ 550-8629
-----	--------------	------------

42 다문화가족회관 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	28,595백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 가족복지의 욕구에 부응하는 다문화가족회관 건립

□ 사업개요

- 위 치 : 아차산로 453 (구리아트홀 뒤)
- 사업규모 : 지하1층 지상5층 (연면적 11,272.17㎡)
- 건강가정·다문화가족지원센터, 자원봉사센터, 육아나눔터 등
- 사업기간 : 2017 ~ 2019 (2년)

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '16년 12월 : 실시설계 경제성 검토 용역 준공
- '17년 6월 : 기본 및 실시설계 용역 완료
- '17년 7월 ~ 8월 : 수탁기관 공모 및 위·수탁계약 선정
- '17년 8월 : 재원투입계획 변경에 따른 지방재정 투자 재심사
- '17년 9월 : 수탁기관 개발사업계획서 제출 및 승인
- '17년 9월 ~ '19년 7월 : 위탁 개발사업 착수 및 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2016년까지)	2017년	2018년	2019년	비고
계	28,595	1,365	9,044	9,094	9,092	
국 비	-	-	-	-		
도 비	-	-	-	-		
시 비	3,606	1,365	2,241	-		
기 타	24,989	-	6,803	9,094	9,092	공공기관 (위탁개발)

부서명	사회복지과 여성가족팀	☎ 550 - 2264
-----	-------------	--------------

43

젊은 층을 위한 행복주택 건설 사업 추진

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	61,537백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 저소득 젊은계층 및 노인, 취약계층의 주거향상과 시민을 위한 행복아파트 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 수택동 852, 852-1 (공영주차장 부지)
- 사업규모 : 대지면적 5,146.8㎡ (1,556평), 연면적 34,661.38㎡
- 행복주택 400호, 주차장 473면(공영주차장 200면), 주민편의시설 등
- 사업기간 : 2016. 12월 ~ 2020. 8월
- 사업방식 : 구리시와 LH의 협약체결을 통한 공동시행
- 사 업 비 : 약 61,537백만원(LH 45,600백만원, 주택도시기금 15,900백만원 등)

□ 추진실적 및 계획

- '16년 7월 : 행복주택 공모 신청
- '16년 9월 : 행복주택 공모 선정
- '16년 11월 : 사업계획안 시의회 주례모임 설명
- '16년 12월 : 행복주택 주택건설사업계획 신청 및 승인(국토부)
(의회 의결 후 사업추진 가능 조건부 협의)
- '17년 3월 : 행복주택 실시설계
- '17년 6월 : 사업계획안 시의회 상정·승인 및 사업시행자 협약체결
- '17년 12월 : 사업 착공
- '20년 8월 : 사업 준공

부서명	도시과 도시관리팀	☎ 550-2381, 2383
-----	-----------	------------------

44

발달장애인 평생학습센터 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	11,550만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 발달장애인의 자립재활을 위한 지식과 기술 습득 등을 위한 평생학습 지원
- 장애인 재활활동 강화와 직업재활시설 구축을 통한 종합복지서비스 지원

□ 사업개요

- 위 치 : 교문동 산 34-4번지 일원(사회복지시설)
- 사업규모 : 4,400㎡(지하 1층 ~ 지상 5층) / 평생학습센터 약 1,200㎡
 - ☞ 주요시설 : 평생학습센터, 직업재활시설, 건강증진시설 등
- 사업기간 : 2014. 8월 ~ 2019. 12월
- 추진방법 : 공유재산 위탁개발 사업으로 추진
 - ☞ 자산관리공사, 도시공사, LH공사 중 수탁기관 선정

□ 추진계획

- '17년 03월 : 시의회 공유재산 위탁개발 사업계획안 승인
- '17년 04월 : 발달장애인 평생학습센터 일부변경 (4,000㎡⇒4,400㎡)
- '17년 06월 : 시의회 공유재산 관리계획 변경안 승인요청
- '17년 07월 : 위탁개발 사업기관 공고 및 수탁기관 선정
- '17년 08월 : 수탁기관 개발사업계획서 제출 및 승인
- '17년 08월 : 중앙투융자 심사승인
- '17년 09월 : 설계공모 및 실시설계용역
- '18년 10월~' 19. 12월 : 공사착공 및 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	2017년	2018년	2019년	비고
계	11,550	600	5,475	5,475	민자 위탁개발 (수탁기관)
국 비	-	-	-	-	
도 비	-	-	-	-	
민 자	11,550	600	5,475	5,475	

부서명	주민생활지원과 장애인복지팀	☎ 550 - 8381
-----	----------------	--------------

45

사망한 6.25참전유공자 배우자 복지수당 지급

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	90백만원
------	----	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 6.25참전유공자에 대한 예우와 배우자의 명예 선양

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016. 7. 1. ~ 계속
- 복지수당 : 1인 / 월50천원 (짝수달 지급)
- 사업예산 : 90백만원
- 사업내용 : 사망한 6.25참전유공자 배우자 복지수당 지급
- 지급개시 : 2017. 1월부터 시행(짝수달 20일 지급)

□ 추진실적

- 구리시 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례 개정(2016.12.27.)
- 홍보실적 : 개별안내문 발송(3차), 생생문자, 구리소식지 안내 등
- 사망한 6.25참전유공자 배우자 수당 지급 개시(2017. 4. 20.)
- 2017년 2회 추경 증액(30,000천원) : 당초 100명 -> 150명
- 2017. 6. 20.현재
 - 지급대상 : 고) 김영운의 배우자 서금례 등 106명
 - 지급액 : 금12,800천원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	90			90	90	90
국 비						
도 비						
시 비	90			90	90	90
기 타						

부서명	주민생활지원과 복지기획팀	☎ 550 - 2213, 2211
-----	---------------	--------------------

46 구리시 보훈향군회관 현대화 사업

완료시기	2017 상반기 완료	사업구분	신규	총사업비	150백만원
------	-------------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 시설 현대화로 에너지 절감 및 장애인 편의와 휴게시설 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 안골로30번길 13(지상4층, 지하1층)
- 사업규모 : 2,108㎡(약637평)
 - 장애인 편의시설, 휴게공간 마련, LED 조명 교체, 목욕탕 노후 시설 교체, 대강당 무대 및 벽면 개선, 사무실 환경 개선 등
- 사업기간 : 2017. 3월 ~ 2017. 8월 (6개월)

□ 추진계획 및 실적

- 2017년 본예산 편성 : 150백만원
- 설계완료 : 2017. 3. 24.
 - ☞ 보훈향군단체 의견 반영(100%)
- 공사발주 의뢰 : 2017. 4. 24.
- 착공 및 완공(예정) : 2017. 5. 30. ~ 2017. 6. 30.

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	150			150		
국 비						
도 비						
시 비	150			150		
기 타						

부서명	주민생활지원과 복지기획팀	☎ 550 - 2213, 2211
-----	---------------	--------------------

47 지역사회내 육아지원 거점기관 『육아종합지원센터』 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	3,900백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 지역사회 내 육아지원의 거점기관으로 어린이집 지원·관리, 가정 양육 보호자 맞춤 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 인창2로 63번길 28 (시유지 활용)
- 사업규모 : 지상4층, 1,200㎡
 - 1 층 : 시립인창어린이집
 - 2 ~ 4층 : 사무실, 장난감대여실, 상담실, 세미나실, 실내 놀이터, 다목적실 (강당) 등
- 사 업 비 : 3,900백만원 (국1,000, 시2,900)
- 사업기간 : 2018~2019

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '16년 6월 : 추진 기본계획 수립
- '17년 6월 ~ 7월 : 2018년도 육아종합지원센터 설치지역 공모접수 (지자체 → 보건복지부)
- '17년 8월 : 2018년도 육아종합지원센터 설치지역 심사 (보건복지부 → 지자체)
- '17년 9~10월 : 공유재산관리계획 반영 및 자체 투융자 심사
- '17년 10월 : 대상지 선정통보 및 2018년도 예산 가내시 (보건복지부 → 지자체)
- '18. ~ ' 19. 10월 : 육아종합지원센터 건립공사 및 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	3,900	-	-	-	300	3,600
국 비	1,000	-	-	-	-	1,000
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	2,900	-	-	-	300	2,600
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	사회복지과 보육팀	☎ 550 - 2263
-----	-----------	--------------

48 두자녀 이상 출산장려금 증액 추진

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	849백만원
------	----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 둘째아 이상의 출생아에 대한 출산지원금 상향지급으로 출산장려 분위기 조성 및 저 출산 극복 효과에 기여

□ 사업개요

- 사업내용 : 둘째아 이상의 출생아에 대한 출산지원금 상향 지급
- 사업예산 : 849백만원(전액시비)

□ 추진현황

- 지원대상자는 현행 유지, 지원금액 증액
둘째아 200천원⇒300천원, 셋째아 500천원⇒600천원, 넷째아이상 500천원⇒1000천원
- ‘보건복지부 사회보장제도 협의 결과 회신(2016.7.6.) : 동의
- 구리시 신생아 출산장려 및 다자녀가정 지원에 관한 조례 개정 완료(2016.10.31)
- 2017년 1월 1일 출생아부터 출산지원금 증액 지원

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년 (입기후)
계	849		198	217	217	217
국 비						
도 비						
시 비	849		198	217	217	217
기 타						

부서명	지역보건과	모자보건팀장	한양광 ☎ 550-8666	실무자	한광춘 ☎ 8668
-----	-------	--------	----------------	-----	------------

49 청소년 진로·진학 상담센터 개설

완료시기	임기내 완료	사업구분	지속	총사업비	225백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 청소년 진학진로 상담 제공

□ 사업개요

- 운영시기 : 학기중(토요일), 방학기간 중(평일, 토요일)
- 설치장소 : 상담센터 장소 확보중
- 상담인력 : 30명 이내(고등학교 진로교사 인력풀 구성 후 상담 매칭)
- 사업내용 : 진학진로 상담(오전 2회, 오후 4회)
- 사업비 : 년 90백만원 (시비)

□ 추진상황

- 2016. 5. : 시장 공약사업 추진계획 수립
- 2016. 8. : 청소년 진로진학 상담센터 개설계획 수립
- 2016. 12. : 청소년 진로진학 상담센터 설치및운영조례 제정(의원발의)
- 2017. 3. : 민간위탁동의안 시의회 ‘조건부 승인’ 의결
※ 승인 조건 : 상담센터 넓은 공간 확보
- 2017. 5. : 상담교사 인력풀 구성 수요조사 (상담교사 17명 확보)

□ 향후계획

- 2017. 6. : 조건부 승인에 맞는 장소 확보를 위한 필요예산 제2회 추경 반영
- 2017. 7. ~ : 수탁자 선정 및 상담센터 개설·운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	225	-		45	90	90
국비						
도비						
시비	225	-		45	90	90
기타						

부서명	평생학습과 교육지원팀	☎ 550 - 2715, 2714
-----	-------------	--------------------

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

 사업목표

- 시민장학회 활성화 및 수혜자 확대

 사업개요

- 설립 일 : 1995. 8. 9.
- 설립근거 : 공익법인 설립운영에 관한 법률
- 장학기금 운영현황('16년말 기준) : 총45억원(시 출연금 11억, 기부금 34억)
- 2016년도 장학금 지급 : 30,006천원 / 학업우수자 18명(고교생)

 추진상황

- 2016. 5. : 시장 공약사업 추진계획 수립
- 2016. 6. ~ 12. : 시민장학회 활성화 및 수혜자 확대를 위한 시민장학회 등 업무협약(공무원 2명 이사 선임 합의)
- 2016. 11. : 수혜자 확대 지급분야 발굴(체육특기생, 봉사효부문 등)
- 2017. 3. : 장학회 이사중 공무원 2명 선임
(기획홍보담당관, 평생학습과장)
- 2017. 5. : 장학금 1천만원 기탁 (갈매동 거주 주민)

 향후계획

- 2017. 6. ~ : 수혜자 확대를 위한 신규 후원처 지속 발굴
(시민장학회 후원회)

 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	-	-	-	-	-	-
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	평생학습과 교육지원팀	☎ 550 - 2715, 2149
-----	-------------	--------------------

51 수택1동 시립어린이집 확충

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	500백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 상가 밀집 지역 등에 시립 어린이집을 확충하여 양육부담 해소 및 공보육 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 수택1동 지역내
- 추진방법 : 기존 민간시설을 매입(또는 기부채납)하여 리모델링을 통해 국공립 어린이집으로 전환
- 사 업 비 : 500백만원 (국250, 도125, 시125)
- 사업기간 : 2017 ~ 2018년

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '16년 6월 : 추진 기본계획 수립
- '17년 1월 : 수택1동 지역내 민간시설 국공립 전환 사전 수요조사
☞ 희망 민간시설 없음
- '17년 하반기 : 국공립 전환에서 공공형 지정으로 전환
- '18년~ : 공공형 지정 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	500	-	-	-	-	500
국 비	250	-	-	-	-	250
도 비	125	-	-	-	-	125
시 비	125	-	-	-	-	125
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	사회복지과 보육팀	☎ 550 - 2263
-----	-----------	--------------

52 과학도서관 건립

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	-
------	--------	------	----	------	---

□ 사업목표

- 정보소외지역 격차 해소를 통한 도서관서비스의 균형발전과 도서관 질적 성장을 위한 특성화 도서관 건립으로 시민들에게 다양한 서비스 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 583-1(갈매보금자리 복합커뮤니티센터 부지)
- 사업규모 : 8,530㎡(지하1층~지상5층) ※과학도서관 2,400㎡(3층~5층)
- 사업기간 : 2014.8월~2019.12월 (1·2단계사업 통합추진 : 회계과)
※ 당초 2단계 사업으로 추진 예정(2018~2020)
- 총사업비 : 27,659백만원 ※갈매동 복합청사 병행추진

□ 추진계획

- 2016. 7. ~ 2017. 6. : 실시설계 용역(1단계)
- 2017. 3. : 위탁개발사업 시의회 의결(원안가결)
- 2017. 6. : 지방재정 투자재심사(재원계획변경)
- 2017. 7. ~ 8. : 공유재산 위탁개발 수탁기관 공모 및 위수탁계약 체결
- 2017. 10. : 공유재산 위탁개발사업계획서 제출 및 승인
- 2017. 11. ~ 2019. 12. : 공유재산 위탁개발사업 추진
 - 2017. 11. ~ 2018. 6. : 건축설계공모 및 실시설계 용역(2단계)
 - 2018. 7. ~ 2019.12. : 공사착공 및 준공(1·2단계)

□ 연도별 투자계획

※ 연도별 투자계획 - 갈매동 복합청사 건립 참조(회계과) : 관리번호60

부서명	시립도서관 운영지원팀	☎ 550 - 8464, 8455
-----	-------------	--------------------

53

시립 인창 어린이집 확장 이전

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	280백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 시립 인창어린이집을 확장 이전하여 보다 나은 보육환경 제공 및 양육부담 해소 등 공보육 강화

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 인창2로63번길 28 (시유지 활용)
- 사업규모 : 220㎡ (육아종합지원센터 1층에 위치)
 ※ 육아종합지원센터 건립과 병행 추진
- 사 업 비 : 280백만원 (국140, 도70, 시70)
- 사업기간 : 2018~2019

□ 추진실적 및 향후추진계획

- '16년 6월 : 추진 기본계획 수립
- '17년 6월 ~ 7월 : 2018년도 국공립어린이집 설치지역 공모접수 (지자체 → 보건복지부)
- '17년 3월 ~ 4월 : 2018년도 국공립어린이집 설치지역 공모접수
- '17년 8월 : 2018년도 국공립 어린이집 설치지역 심사 (보건복지부 → 지자체)
- '17년 9~10월 : 대상지 선정통보 및 2018년도 예산 가내시 (보건복지부 → 지자체)
- '18년 ~ '19년. 10월 : 시립 인창어린이집 확장이전 공사 및 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	280	-	-	-	-	280
국 비	140	-	-	-	-	140
도 비	70	-	-	-	-	70
시 비	70	-	-	-	-	70
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	사회복지과 보육팀	☎ 550 - 2263
-----	-----------	--------------

54 취업준비생 학습센터 설치

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	300백만원
------	--------	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 취업준비생 전용의 차별화된 복합공간(학습실+상담실)을 마련하여 취업지원서비스를 ONE-STOP으로 제공함으로써 청년고용률 증대에 기여

□ 사업개요

- 사업명 : 취업준비생 학습센터
- 사업규모 : 1개소 (400㎡ 전후)
- 사업기간 : 2016. 6 ~ 2018. 3.
- 주요시설 : 취업준비생 전용 열람실(100석), 취업상담실, 세미나실

□ 추진계획

- 2017. 7. ~ 9. : 공유재산관리계획 의회 승인 (회계과) 및 세부계획 수립 (운영방식 등 결정)
- 2017. 9. ~ 12. : 리모델링 공사 및 홍보
- 2018. 1. ~ 3. : 개소 및 운영

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	300					
국비						
도비						
시비	300	-	-	250	50	매년 70
기타						

※ 추후 세부 계획에 따라 변동 가능

부서명	산업경제과 일자리센터팀	☎ 550 - 2288, 2289
-----	--------------	--------------------

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	----	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 행정정보공개 적극확대를 통해 소통과 시정행정의 투명성 제고

□ 사업개요

- 현황(2016년 기준)

운영항목	공개율(%)	전체건수	공개	부분공개	비공개	기타(취하 등)
행정정보공개	98%	1,543	1,000	72	24	447
원문정보공개	45.9%	의정부33.5%, 수원42.2%, 의왕49.9%, 과천54%, 군포29.4% 등				
사전정보공표	현재 구리시 197개 사전정보공표 항목 운영中					
※ 행정정보공개 : 공공기관이 보유한 정보를 청구에 의해 공개하는 제도						
※ 원문정보공개 : 기관업무 중 생산한 공문서를 정보공개시스템을 통해 공개하는 제도						
※ 사전정보공표 : 국민이 필요로 하는 정보를 선제적으로 공개하는 제도						

- 정보공개 법정절차 이행철저 및 신속한 원스톱서비스

- 시민 편의를 위해 법정 기한내 완료목표 및 최우선적 처리 원칙
- 법정 비공개정보 해당여부, 제3자 관련시 의견청취 등 절차 준수하여 단계적 검토·협의를 통해 신중한 정보공개 결정 실시

□ 추진계획

- 사전정보 공개목록 강화

- 시민의 실생활에 밀접한 시정정책의 유용정보에 대해 능동적 공표
- 공표목록 정보에 대해 주기적 업데이트 정비하여 서비스 질 향상 도모

- 원문정보공개 확대를 통한 행정의 투명성 강화

- 비공개 문서는 분기별로 공개여부 검토후 재분류 추진

- 소극적 비공개관행 지양, 적극적 공개마인드 함양

- 공개확대를 통해 시민의 알권리 충족 및 시정참여 적극 유도

부서명	총무과 총무팀	☎ 550 - 2117, 2711
-----	---------	--------------------

56

CCTV 설치 최적화를 통한 비포 서비스 구현

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	----	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 빅데이터를 활용한 CCTV 신규 설치 최적화 지역 선정

□ 사업개요

- 범죄 밀집정도 등 빅데이터를 활용한 CCTV 설치 우선순위 선정
 - 추진기간 : 2011년 ~ 계속 (280개소 위치 선정 설치)
 - 선정방법 : 절도, 성범죄 등 범인 검거현황 등이 입력된 지리적프로파일링시스템(GeoPro)과 연동하여 발생빈도가 높은 지역을 위치선정
- 소요예산 : 비예산

□ 추진실적

- 16년~17년 방범용CCTV 설치장소 선정위원회 참석 : 2회
- 16년~17년 시 자체 사전검토를 통한 설치장소 경찰서 선정 요청 : 30회

□ 추진계획

- 2017년 : 「빅데이터를 활용한 CCTV 사각지대 분석사업」 대상 시군 선정 및 추진
(사업 추진기관 - 경기도 빅데이터담당관)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계						
국 비						
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	정보통신과 정보통신팀	☎ 550 - 2304, 2301
-----	-------------	--------------------

57 외부전문가 정기적인 조직진단을 통한 공무원 인사 투명성 확보

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 정기적인 조직진단으로 조직 운영 역량 강화
- 인사의 투명성 확보로 누구나 공감하는 인사행정 실현

□ 사업개요

○ 조직진단 추진계획

- 추진기간 : 2016. 10월 ~ 2017. 6월
- 추진주체 : 조직진단 TF팀 15명 구성
- 진행상황 : 매주 화요일 회의 개최 (총 7차 회의 완료)
- 회의내용
 - 설문조사서 응답을 통한 부서별, 직원별 의견 파악
 - 국가시책, 지역현안, 시장공약사항 등을 반영한 조직설계

○ 인사행정 추진계획

- 공정하고 투명한 의사결정 방안 모색
 - 승진 임용, 보직 부여, 근무성적평정 등
- 고충상담 실효성 증대
 - 개인고충(전보, 승진 등) 사항에 대한 임용권자 보고(6급이상 : 시장 / 7급이하 : 부시장) 및 해결방안 모색
- 희망보직제 실시
 - 부서배치에 본인의 의사를 반영할 수 있는 방안 마련

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	비예산					
시 비						

부서명	총무과 인사조직팀	☎ 550 - 2121, 2113
-----	-----------	--------------------

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	10백만원
------	----	------	----	------	-------

사업목표

- 투명행정 강화 및 시정참여 확대를 위한 외부 감사전문가 위촉

사업개요

- 사업기간 : 2016. 5월 ~ 12월
- 사업내용 : 조례제정 및 민간감사전문가 위촉 및 운영
 - 명예감사관 8명이내(동별 1명), 민간전문감사관 20명이내(회계 등)

추진실적(완료)

- 2016.10.26. : 『구리시 명예감사관 등의 구성과 운영에 관한 조례』 제정
- 2016.12.15. : 명예감사관(10명) 및 민간전문감사관(13명) 위촉
- 2017. 1월 ~ 연중 : 명예감사관 및 민간전문감사관 감사활동 참여

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	10			5	5	
국 비						
도 비						
시 비	10			5	5	
기 타						

부서명	감사담당관 감사팀	☎ 550 - 2071, 2072
-----	-----------	--------------------

59 시장 직속 민원상담실 운영

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	31백만원
------	----	------	----	------	-------

사업목표

- 시장 직속 민원상담실 운영

사업개요

- 위 치 : 민원상담실(전 구리시장실)
- 사업기간 : 계속
- 사업내용 : 방문(전화) 고충민원의 상담·조정·자문
집단민원 및 고질민원에 대해 현장에서 당사자와 대화
및 담당부서장과 면담을 통한 해결방안 강구

추진성과

- 위촉기간 : 2016. 7. 15 ~ 2018. 7. 14.(2년간)
- 신 분 : 명예직
- 자 격 : 구리시청 공무원으로 10년 이상 근무하고 과장급
이상으로 정년퇴직 또는 명예퇴직한 사람
- 위촉인원 : 5명
- 민원상담관 운영 성과 : 2017. 2. 28 현재 상담건수 325건

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계	31		6	17	8	
국 비						
도 비						
시 비	31		6	17	8	
기 타						

부서명	총무과 비서실	☎ 550 - 2001, 8790
-----	---------	--------------------

60 갈매동 청사 신축

완료시기	임기후 완료	사업구분	지속	총사업비	27,659백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 지역 주민의 편의를 위한 공공주택지구내 주민센터 신축

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 583-1(보금자리주택지구 복합커뮤니센터 부지)
- 사업기간 : 2014. 8월 ~ 2019. 12월 (1·2단계사업 통합)
- 사업규모 : 부지면적 → 3,212㎡, 건축규모 → 지하1층~지상5층
연 면 적 → 8,530.95㎡

주민자치센터, 보건지소, 과학도서관, 어린이집, 경로당, 근린생활시설

- 총사업비 : 27,659백만원(보상비 : 6,660백만원, 공사비 : 20,999백만원)

□ 추진계획

- 2016. 7. ~ 2017. 6. : 실시설계 용역(1단계)
- 2017. 3. : 위탁개발사업 시의회 의결(원안가결)
- 2017. 6. : 지방재정 투자재심사(재원계획변경)
- 2017. 7. ~ 8. : 공유재산 위탁개발 수탁기관 공모 및 위수탁계약 체결
- 2017. 10. : 공유재산 위탁개발사업계획서 제출 및 승인
- 2017. 11. ~ 2019. 12. : 공유재산 위탁개발사업 추진
 - 2017. 11. ~ 2018. 6. : 건축설계공모 및 실시설계 용역(2단계)
 - 2018. 7. ~ 2019.12. : 공사착공 및 준공(1·2단계)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2019년 (임기후)
계	27,659		4,223	3,356	10,040	10,040
국 비						
도 비						
시 비	7,217		4,223	2,994		
기 타	20,442			362	10,040	10,040

부서명	회계과 재산관리팀장	☎ 550-2717, 2716
-----	------------	------------------

61 남양시장 재건축시 수택2동 주민센터 이전

완료시기	임기후 완료	사업구분	지속	총사업비	12,000백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 지역경제 활성화 및 주민편의 극대화 지역의 주민센터 입지 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 수택동 481(남양시장 정비사업지)
- 사업기간 : 2016.10월 ~ 2019.12월(예정)
- 사업규모 : 남양시장 정비사업 주상복합건물(2,3층) 연면적 4,704㎡(1,423평)
- 2층 2,032㎡ 동주민센터 , 3층 2,672㎡ 문화·복지공간
- 사 업 비 : 약12,000백만원

□ 추진계획

- 2016. 7. : 제1차 주민의견조사 실시
 - 조사대상 10,969세대 중 799세대 응답(남양시장 50%, 원촌공원 44%)
- 2017. 2. ~ 3. : 제2차 주민의견조사 실시
 - 조사대상 10,633세대 중 1,372세대 응답
 - 1차와 마찬가지로 저조한 응답율로 투표함 미개함
- 2017. 7.
 - 주민설명회 개최[도시계획시설(공원) 준치 결정에 따라 원촌공원내 주민센터 건립 불가로 남양시장 주민센터 이전 입지결정 추진]

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	12,000				1,200	10,800
국 비						
도 비						
시 비	12,000				1,200	10,800
기 타						

부서명	회계과 재산관리팀장	☎ 550-2717, 2721
-----	------------	------------------

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	추후산정
------	--------	------	----	------	------

□ 사업목표

- 경기침체와 전면철거 방식의 정비사업 한계 등 문제가 발생되고 있는 구도심에 대하여 주민참여를 유도 도시재생 활성화 방안 마련

□ 사업개요

- 위 치 : 재정비촉진지구내 존치관리구역
- 사업규모 : 약 121만㎡(대상지 선정 후 단계별 사업 추진)
- 사업기간 : 2017년 1월~2023년 6월이후

□ 추진계획

- 2017.하반기 : 타당성 분석용역 추진, 조례제정, 주민협의체 구성
도시재생대학 운영(경기도 도시재생지원센터 협조)
- 2017.12.~2019.07. : 전략계획 및 활성화계획 수립 및 공모사업 병행 추진
 - ▶ 필요시 도시재생지원센터 설립
- 2019.08.~2023.06. : 우선사업대상지 등 단계별 재생사업 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	22			22		
국 비						
도 비						
시 비	22			22		
기 타						

※ 타당성 용역 결과에 따라 전략계획 및 활성화계획 수립 용역비 등 별도 확보 추진

부서명	도시재생과 뉴타운사업팀	☎ 550 - 8305, 8302
-----	--------------	--------------------

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	비예산
------	-----	------	----	------	-----

사업목표

- 청평병원 잔여부지내 체육시설 건립으로 군-민 상생발전 도모

사업개요

- 위 치 : 인창동 산12-7번지 일원
- 사업규모 : 146,426㎡
 - 주요시설 : 실내체육시설(볼링, 농구 등), 축구장, 야구장, 풋살장 등
- 사업기간 : 2016. ~ 2020.

추진계획 (군부대와 시설 설치 관련 협의)

- 군부대와 체육시설 설치 등에 대하여 지속적으로 협의
 - 2016.07.06. : 경기 동남부 관·군협의회 안건 상정
 - 2016.07.11. : 국방부 57사단 이전부지내 체육시설 설치 요청
 - 2016.07.27. : 국방부 의견 회신(민간이용시설 설치 어려움)
 - 2016.08.08. : 국방부(부대건설사업과) 방문 협의
 - 2016.10.07. : 군·관 합동워크숍 신규안건 발표
 - 2016.10.25. : 경기도 군관협력지원단 관계자 현장 방문
국방부 관계자와 도·시 관계자와의 간담회 실시
 - 2016.12.20. : 2016년 하반기 도-3군 군관정책협의회 안건 발표
 - 2017. 2.28. : 국군의무사령부 사령관 면담 협조 요청(시장님)
 - 2017. 6. 7. : 체육시설 마스터플랜 및 사업비 산출내역 송부
- 군관정책협의회 및 경기도 협력을 통한 지속적인 협의 진행

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계	16,000					16,000
국 비	16,000					16,000
도 비						
시 비						
기 타						

부서명	평생학습과 체육진흥팀	☎ 550 - 2146, 8775
-----	-------------	--------------------

64 사노동 왕숙천변 축구장 및 야구장 조성

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	27,000백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 체육시설 확충과 생활체육 인프라 구축으로 시민 건강증진

□ 사업개요

- 위 치 : 사노동 132번지 일원
- 사업규모 : 약 44,661㎡
 - 축구장, 축소 축구장, 야구장, 풋살장 및 부대시설 등
 - ※ 1단계 사업 : 약 22,855㎡, 축구장(1면) 및 축소 축구장(1면)
- 사업기간 : 2010. ~ 2022.

□ 추진계획

- 2012. 12. : 타당성 조사 용역 완료
- 2015. 1. : 개발제한구역 관리계획 협의 완료(국토교통부)
- 2016. 11. : 지방재정 투자심사 완료(조건부-행정자치부)
- 2018년도 : 도시관리계획 결정 및 실시설계 용역 등
- 2019년도 : 토지보상 협의
- 2020. ~ 2022. : 단계별 공사 착공 및 준공

※ 경기북부 테크노밸리 유치 예정지로 대상지 결정 이후 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	27,000	100				26,900
국 비	2,000					2,000
도 비						
시 비	25,000	100				24,900
기 타						

부서명	평생학습과 체육진흥팀	☎ 550 - 2146, 8775
-----	-------------	--------------------

65 딸기원 재개발 및 보전사업 병행 추진

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	17백만원+민간자본
------	--------	------	----	------	------------

□ 사업목표

- 신축건축물의 증가 등으로 지역 주민들 간 재개발에 대한 찬·반 의견 대립들이 있어 재개발 및 보전사업 병행에 대한 타당성 조사를 통하여 합리적인 재개발 정비사업이 추진되도록 하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 교문동 327-168번지 일원
- 사업규모 : 185,132㎡(딸기원지구 주택재개발정비사업)
- 사업기간 : 2016.11. ~ 2017.03.

□ 추진계획

- 2016.11. ~ 2017. 03. : 타당성 조사 용역 추진
- 2017.04. ~ 2017. 05. : 용역결과에 따른 사업주체(추진위원회)와 협의 및 재개발 추진 및 보전사업에 대한 주민설명회 개최 완료
- 2017.06.이후 : 「도시 및 주거환경정비법」에 따른 사업추진(주민

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	17		17	-	-
국 비					
도 비					
시 비	17		17	-	-
기 타					

부서명	도시재생과 도시정비팀	☎ 550 - 8301, 8304
-----	-------------	--------------------

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	20백만원
------	--------	------	----	------	-------

사업목표

- 교문1지구 단독주택 층수 완화 (3층이하 → 4층이하) 및 공동주택 (대명빌라, 한성1차, 두산@) 용적률 완화

사업개요

- 위 치 : 교문1지구
- 사업규모 : 단독주택용지(99,759㎡), 공동주택용지(81,828㎡)
- 사업기간 : 2016~2017(2년)

추진실적 및 계획

- '16년 8월 : 지구단위계획(변경) 용역발주 및 착수
- '16년 12월 : 주민의견 청취 등
- '17년 3월 : 용역 준공 및 구리 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 심의 (2차)
- '17년 6월 : 도시관리계획(변경)결정 고시

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	20			20		
국 비						
도 비						
시 비	20			20		
기 타						

부서명	도시과 도시관리팀	☎ 550-2381, 2383
-----	-----------	------------------

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	비예산
------	--------	------	----	------	-----

□ 사업목표

- 무허가건물 양성화 및 과징금 대상 건축물 합법적 추인으로 시민의 재산권 보호

□ 양성화 및 추인절차

- 근거법령 : 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 (한시법)
- 목 적 : 특정건축물을 선별하여 사용을 승인함으로써 국민의 재산권 보호
- 특정건축물 정의 : 건축허가·신고를 받지 않았거나,
건축허가·신고는 받았으나 사용승인을 받지 못한 건축물
- 대 상 : 2012년 12월 31일 당시 사실상 완공된 주거용 건축물
- 주요 조건
 - 세대당 전용면적 85㎡(불법포함) 이하인 다세대주택
 - 연면적 165㎡(불법포함) 이하 단독주택 중 다가구주택 제외
 - 연면적 330㎡(불법포함) 이하 단독주택 중 다가구주택 한정
 - 이행강제금 또는 그에 해당하는 과태료 납부
- 신고기간 : 2014. 12. 16. 종료
- 문 제 점 : 특별법 기한이 종료되었고, 연면적 기준 완화 필요

□ 추진계획

- 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 제정법률 안에 대한 기준 완화 건의

□ 추진실적

○ 기준완화 건의 배경

- 2016.10.5. : 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 제정발의

○ 특별조치법 내용

- 특정건축물 정리에 관한 특별조치법 제3조(적용범위)제1항
- 2014년12월31일 당시 사실상 완공된 주거용 특정건축물(주택면적 50퍼센트 이상)

○ 현 황(적용범위)

- 2014년 12월 31일 당시 사실상 완공된 주거용 특정건축물
- 면적기준(용도별)
 - 다세대 주택 : 세대당 전용면적 85제곱미터 이하
 - 단독주택 : 연면적 165제곱미터 이하
 - 다가구 주택 : 연면적 395제곱미터 이하
- 구리시 주거용 특정건축물의 대부분이 적용범위(면적기준)초과됨

○ 문제점

- 기존 연면적이 많을 경우 위법증축이 소규모일 경우라도 적용범위(면적기준)을 초과되어 양성화 적용대상에서 제외
- 소규모 위법증축(일명 : 옥탑방)이 많은 점을 고려 면적기준의 상향 조정 필요

○ 적용범위(면적기준) 완화 건의 및 반영

- 단독주택 : 연면적 165제곱미터 이하 ⇒ 연면적 330제곱미터 이하
- 다가구주택 : 연면적 395제곱미터 이하 ⇒ 연면적 660제곱미터 이하

★ 2017.1.12. : 우리시 의견이 반영된 특정건축물 정리에 관한 특별조치법안이 발의된 상태임(김병욱의원 대표발의)

○ 기대효과

- 적용범위 완화 시 주거용 특정건축물 대부분 양성화 적용가능으로 실질적인 주민 혜택 제공

부서명	건축과 광고물관리팀	☎ 550 - 2396, 2408
-----	------------	--------------------

69

GB해제지역 용적률 상향 추진

완료시기	완 료	사업구분	신규	총사업비	478백만원
------	-----	------	----	------	--------

□ 사업목표

- 개발제한구역에서 해제된 취락지구에 대한 용적율 상향 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 담터 등 우선해제 취락지구 14개 지구
- 사업내용 : 우선해제 취락지구 용적율 상향
 - 기준용적율 120%→150%, 상한용적율 150%→180%
- 사업기간 : 2015. 12. ~ 2016. 11.

□ 추진내용

- '15. 12. 17. : 구리 도시관리계획(재정비) 주민공람
- '16. 5. 20. : 경기도 도시계획위원회 자문(조건부 자문)
- '16. 7. 27. : 구리 도시건축공동위원회 심의
- '16. 11. 11. : 구리 도시관리계획(재정비:지구단위계획) 결정(변경)고시

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	478	326	152			
국 비						
도 비						
시 비	478	326	152			
기 타						

※ 용역비 : 도시기본계획 및 재정비(478백만원)에 포함

부서명	도시과 도시계획팀	☎ 550-2351, 2747
-----	-----------	------------------

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	90백만원
------	--------	------	----	------	-------

□ 사업목표

- 개발제한구역 내 소규모 단절토지의 해제 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 개발제한구역 일원
- 사업내용 : 도로, 철도, 하천개수로 인해 단절되고 개발제한구역 이외의 토지와 접한 30,000㎡ 이하의 토지 해제
- 사업기간 : 2016. 10. ~ 2017. 12.

□ 추진실적 및 계획

- '16년 10월 : 용역착수
- '16년 11월 ~ 12월 : 기초조사 및 GB해제대상 및 계획(안) 작성
- '17년 1월 ~ 2월 : 평가준비서 작성 및 환경영향평가협의회 심의
- '17년 3월 : 전략환경영향평가 항목·범위 결정내용 공개
- '17년 5월 ~ 6월 : 주민공람 및 전략환경영향평가 초안 협의
- '17년 7월 ~ 8월 : 시의회 의견청취, 구리시 도시계획위원회 자문
- '17년 9월 ~ 10월 : 도시관리계획 결정 신청(경기도), 관계기관 협의
- '17년 11월 : 경기도 도시계획위원회 심의, GB 해제 결정고시
- '17년 12월 : 구리시 도시·건축공동위원회 심의, 지구단위계획 결정 고시

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	90		90			
국 비						
도 비						
시 비	90		90			
기 타						

부서명	도시과 도시계획팀	☎ 550-2351, 2353
-----	-----------	------------------

71 검배공원 조성

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	18,300백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 도심 내 미집행 근린공원을 조성하여 시민 휴식 및 여가공간 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 구리시 수택동 산2-27번지 일원
- 사업규모 : 39,790㎡
 - 근린공원 조성(보행거리, 광장, 폭포, 테마놀이터 등)
- 사업기간 : 1996. 12. ~ 2018. 12.

□ 추진계획

- 2016. ~ 2019. : 검배근린공원 편입토지 연차별 보상
- 2017. ~ 2018. : 공원조성계획(변경) 및 실시설계, 실시계획 인가 등
- 2018. 3. : 공사 착공
- 2018. 12. : 공사 완료

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	18,300	5,900	-	1,200	11,200	
국 비						
도 비						
시 비	18,300	5,900	-	1,200	11,200	
기 타						

부서명	공원녹지과 도시공원팀	☎ 550 - 2413, 2419
-----	-------------	--------------------

72 시민 「알뜰 벼룩시장」 상설 운영

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	11.4백만원
------	--------	------	----	------	---------

□ 사업목표

- 시민 「알뜰 벼룩시장」 상설 운영으로 “자원의 순환과 나눔” 실천의 장 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 토평동(장자호수공원), 인창동(구리광장, 인창 중앙공원)
- 사업내용 : 가정에서 사용하지 않는 물건들을 시민들이 직접 교환·판매할 수 있는 시민 「알뜰 벼룩시장」 을 상설 운영하여 “자원의 순환과 나눔” 실천, 환경교육 및 경제 체험학습의 장 제공.
- 운 영 : 월 2회(3월 ~ 10월 둘째, 넷째 주 토요일)

□ 추진계획

- 2017. 3. ~ : 시민 「알뜰 벼룩시장」 확대 운영(인창 중앙공원) → 3개소로 확대
※ 기존 인창동 구리광장, 토평동 장자호수공원 2개소 운영
- 2018. 5. ~ : 시민 「알뜰 벼룩시장」 확대운영 [갈매동 상업지구(갈매역 아이파크아파트 옆)] → 4개소로 확대
※ 갈매동 상업지구(갈매역 아이파크아파트 옆) : 2018. 4. 입주예정

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	11.4	1.7	1.7	2	3	3
국 비						
도 비						
시 비	11.4	1.7	1.7	2	3	3
기 타						

부서명	자원행정과 자원행정팀	☎ 550 - 2257, 2259
-----	-------------	--------------------

73

녹색·농촌체험 6차 산업단지 조성

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	1,000백만원
------	-----	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 1차 농업생산, 2차 가공산업, 3차 서비스업의 상호보완적 융·복합 6차 산업단지 조성으로 녹색·농촌체험의 기회제공 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 인창동 산2-195번지 일원(철도유희부지)
- 면 적 : 약 95,000㎡
- 사업기간 : 2017년 ~ 2020년
- 사업내용 : 페터널을 활용한 체험, 전시, 식음특화공간 조성
(영상체험관, 농산물저장고, 로컬푸드 직매장 등)
- 총사업비 : 10억원(1차 사업비) ※ 1차(10억) / 2차(36억) / 3차(51억)

□ 추진성과 및 계획

- 2017. 3. : 벤치마킹 및 타당성 용역 착공
- 2017. 5. : NEXT 경기 창조오디션 공모
- 2017. 7. : 사업부지 점용허가 협의
- 2017. 10. : 사업부지에 대한 점용허가 승인
- 2018. 1. ~ 12. : 기본 및 실시설계
- 2019. 1. : 토지보상 및 착공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,000				100	900
국 비						
도 비						
시 비	1,000				100	900
기 타						

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2275
-----	-------------	--------------------

74 딸기원 상덕마을 어린이공원 조성

완료시기	중장기	사업구분	계속	총사업비	700백만원
------	-----	------	----	------	--------

사업목표

- 딸기원지역내 주민여가공간 조성

사업개요

- 위 치 : 구리시 교문동 산34-1
- 사업규모 : 2,500㎡
 - 묘지이전 및 어린이공원 조성
- 사업기간 : 2017. 4. ~ 2018. 6.

추진계획

- 딸기원지구 재개발 시행 시 어린이공원 조성사업 연계방안 모색
- 망우공원묘지 이전 시 망우산일대 서울시와 공동개발 추진

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2016년까지)	2017년	2018년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	700					700
국 비						
도 비						
시 비	700					700
기 타						

부서명	공원녹지과 도시공원팀	☎ 550 - 2413, 2268
-----	-------------	--------------------

75 이문안저수지 공원화 사업

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	3,850백만원
------	--------	------	----	------	----------

사업목표

- 이문안저수지 주변 공원화로 주민휴식공간 조성

사업개요

- 위 치 : 구리시 교문동 129-5번지 일원
- 사업규모 : 19,926.7㎡
 - 공원화 조성(여울목길, 관찰데크, 사계절 정원 등)
- 사업기간 : 2014. 10. ~ 2017. 11.

추진계획

- 2016. 7. : 이문안저수지 공원화 사업관련 실시설계 용역 재개
- 2016. 12. : 이문안저수지 공원화 사업관련 실시설계 용역 준공
- 2017. 3. : 공사 착공
- 2017. 11. : 공사 완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	3,850	90	700	3,060		
국 비	700		700			
도 비	860			860		
시 비	2,290	90		2,200		
기 타						

부서명	공원녹지과 도시공원팀	☎ 550 - 2413, 2419
-----	-------------	--------------------

76

수택동 일원 인창천 생태하천복원사업

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	35,000백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 인창천 복원 및 생태시설 설치로 친환경 생태하천 조성
- 도심속 시민들의 휴식 공간 및 생태 학습장 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 수택동 528번지(시유지)
- 사업량 : L=810m(복개구간 490m, 유수지구간 320m), B=18~21m
 - 생태하천복원 : 유지용수공급, 생태수로 및 습지조성, 친수시설 등
 - 하도계획 : 복개철거 및 축제(510m), 교량신설(3개소)
- 총사업비 : 금35,000백만원
 - 생태복원 공사비 31,400, 설계·감리비 3,000, 모니터링 600
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.

□ 추진계획

- 2016.10.~2017.03. 생태하천복원 계획 수립 및 타당성 용역 추진
- 2017.03.~2017.10. 국고보조사업 신청 및 협의
- 2017.10.~2018.10. 실시설계 및 건설기술 심의
- 2019.01. 공사 착공
- 2021.12. 공사 준공

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	35,000				1,200	33,800
국비	17,500				600	16,900
도비	0				0	0
시비	5,250				180	5,070
기타	12,250				420	11,830

부서명	건설과 하천관리팀	☎ 550 - 2426, 2833
-----	-----------	--------------------

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	40,800백만원
------	--------	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 자원회수시설 시설개선으로 소각용량을 증가시켜 안정적인 생활폐기물 처리시스템 구축

□ 사업개요

- 위 치: 구리 자원회수시설 내
- 사업규모: 소각로 2기 대보수(1일 소각용량 : 100톤/기)
- 사업기간: 2017. ~ 2020.
- 사업예산: 금40,800백만원(국 1,950, 구리 18,450, 남양주 20,400)
※ 남양주 원인자 부담금 반영시

□ 추진계획

- 2017. 2. 21. ~ 9. 29.: 자원회수시설 기술진단 실시(한국환경공단)
- 2017. 12.: 대보수 관련 남양주시 협의, 폐기물 기본계획 변경, 대보수 기본계획 수립
- 2018.: 남양주시 등 사전예산협의 및 국비신청(환경부·도 협의)
- 2019.~2020.: 소각시설 대보수 공사 추진

□ 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	40,800	-	-	-	600	40,200
국 비	1,950	-	-	-	-	1,950
도 비	-	-	-	-	-	-
시비(구리)	18,450	-	-	-	600	17,850
시비(남양주)	20,400	-	-	-	-	20,400

부서명	자원행정과 자원시설팀	☎ 550 - 2475, 2478
-----	-------------	--------------------

78 음식물 처리공장 재검토

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	추후산정
------	--------	------	----	------	------

□ 사업목표

- 종합폐기물 처리시설 건설사업은 주민반대, 시 재정투입금액 증가, 민간 음식물류 폐기물 처리시설의 안정화 등 계획당시와의 상황 변화에 따라 사업 재검토 중에 있음
- 사업추진과 철회에 따른 장·단점을 다각적으로 분석하여 향후 구리시와 시민에게 이익이 되는 방향으로 방침 결정

□ 사업개요

- 위 치 : 남양주시 수석동 427번지 일원
- 사업규모
 - 음식물류폐기물 바이오가스화시설 200톤/일 신설
 - 기존 자원회수시설 내 소각시설 100톤/일 1기 증설
 - 주민편익시설(실내·외 물놀이시설) 확충(18,996㎡)

□ 추진계획

- 2017.: 종합폐기물 처리시설 건설사업 재검토 실시

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	91	63	28	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	91	63	28	-	-	-
기 타			-	-	-	-

부서명	자원행정과 자원시설팀	☎ 550 - 2475, 2478
-----	-------------	--------------------

79

장자호수생태공원 수질개선 사업

완료시기	중장기	사업구분	신규	총사업비	30,000백만원
------	-----	------	----	------	-----------

□ 사업목표

- 장자호수생태공원의 수질을 개선하여 많은 시민이 찾고 즐길 수 있는 최고의 명품 공원 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 교문동 593-1번지 일원
- 사업내용 : 장자호수생태공원 수질개선 사업
- 사업비 : 30,000백만원
- 사업기간 : 2016. ~ 2019.

□ 추진실적

- 2016. 7. : 별내선 복선전철 유출 지하수 공급 협의(계획량 2,800톤/일)
- 2016. 8. : 유지용수 확대공급, 우수박스 준설 : 2회
장자호수공원 수질실태 및 개선방향 대책 수립/회의
- 2016. 8. ~ 9. : 수질개선을 위한 나노기포발생기 시범 설치 운영(2개소)
- 2016. 8. ~ : 한강원수 추가 유입(2,520톤/일, 하절기 2개월간)
하수처리 재이용수 유입(15,000톤/일)
- 2016. 9. ~ : 실개천 조성사업 재이용수 추가 유입(2,000톤/일)
- 2017. 2. ~ : 장자호수생태공원 수질개선을 위한 시설물 설치
수질정화기기(5대) 및 호이스트(1대) 설치

□ 추진계획

- 2017. 4. ~ 2017. 12. : 일부 호안 및 유입박스, 배수로 준설, 정비
수질개선 및 정화 시설 장비 구입 (2종) 별내선 유출 지하수 공급(2,800톤/일)
비점오염저감시설 설치(장자호수공원 2차 조성 사업시)
(계속사업)
- 2018. 1. ~ 2018. 12. : 수질개선 타당성 조사 및 기본 실시설계 용역
- 2019. 1. ~ 2019. 12. : 수질개선 사업 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년 (임기후)
계	30,000	-	-	-	10,000	20,000
국 비	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-
시 비	30,000	-	-	-	10,000	20,000
기 타	-	-	-	-	-	-

부서명	공원녹지과 수변공원팀	☎ 550-2471, 2472
-----	-------------	------------------

완료시기	임기내 완료	사업구분	신규	총사업비	913백만원
------	--------	------	----	------	--------

사업목표

- 완충녹지 내 걷고 싶은 거리조성(산책로 조성 및 수목재배치 등)

사업개요

- 위 치 : 교문동 791번지 일원(교문사거리~구리경찰서 구간)
- 사업규모 : L=1.2km (B=1.5m~2m)
 - 산책로 조성, 수목재배치 등
- 사업기간 : 2016~2017 (2년)

추진실적 및 계획

- 2016. 11. : 실시설계용역 완료
- 2017. 4. : 계약심사 및 공사 착공
- 2017. 9. : 공사 완료

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	913		13	900		
국 비						
도 비						
특별조정교부금	500			500		
시 비	413		13	400		
기 타						

부서명	공원녹지과 도시녹화팀	☎ 550 - 2414, 2416
-----	-------------	--------------------