

33 담터 소방도로 개설

완료시기	임기후 완료	사업구분	신규	총사업비	3,110백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 화재 진입로 확보 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 갈매동 166-9번지 일원
- 사업규모 : L=547m, B=6m(소로3-162호선외 1개노선)
- 사업기간 : 2016.11 ~ 2019. 06
- 총사업비 : 3,110백만원(공사비 550 보상비 2,560)

□ 추진계획

- 2016. 11. : 중기지방재정계획 반영 및 투융자심사 추진
- 2017. 02. : 실시설계용역 착수
- 2017. 09. : 도시계획도로 개설 추진(보류) 보고
- 2017. 10. : 구리갈매(담터) 공공주택지구 지정 주민의견 청취 공고
 - ※ 이중투자 방지를 위해 도로개설사업 유보(공공주택지구 추진 여부에 따라 사업 진행)

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	3,190	0	50	0	0	3,140
국 비						
도 비						
시 비	3,190	0	50	0	0	3,140
기 타						

부서명	건설과 도로시설팀	☎ 550 - 2431, 2432
-----	-----------	--------------------