

8

구리전통시장 현대화사업 추진

완료시기	임기내 완료	사업구분	계속	총사업비	2,645백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 아케이드 등 시설현대화 추진을 통한 고객 쇼핑 환경 개선으로 전통시장 활성화 기여

□ 사업개요

사업명	사업구간	사업규모	사업비	비고
(구)전통시장 아케이드 설치사업	베이직하우스 ~ 단비네 구간	64m x 6m	491백만원	완료 (2016.11.30.)
구리전통시장 2구간 아케이드 설치사업	수정이네 ~ 명성왕족발 구간	93m x 8m	1,521백만원	지중화공사 완료 (2017. 6.)
구리전통시장 3구간	전통시장 내	CCTV, LED가로등, LED전광판 설치	633백만원	

□ 추진계획

[2구간 아케이드 설치사업]

- 2017. 12. : 2구간 아케이드 설치공사 및 준공

[3구간 시설 현대화 사업]

- 2017. 12. : LED 가로등 설치(34개소), CCTV(16개소), 전광판(4면) 설치

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	2,645		491	2,154		
국비	1,130		400	730		
도비	300			300		
시비	1,061		91	970		
기타	154			154		

부서명	산업경제과 지역경제팀	☎ 550 - 2272, 2997
-----	-------------	--------------------