

완료시기	완료	사업구분	신규	총사업비	913백만원
------	----	------	----	------	--------

사업목표

- 완충녹지 내 걷고 싶은 거리조성(산책로 조성 및 수목재배치 등)

사업개요

- 위 치 : 교문동 791번지 일원(삼육고 정류소앞 ~ 구리경찰서 구간)
- 사업규모 : L=1.2km (B=1.5m~2m)
 - 산책로 조성, 수목재배치 등
- 사업기간 : 2016~2017 (2년)

추진실적 및 계획

- 2016. 11. : 실시설계용역 완료
- 2017. 4. : 계약심사 및 공사 착공
- 2017. 10. 31. : 공사 완료(조경분야)
- 2017. 11. 11. : 공사 완료(전기분야)
- 2017. 11. 14. : 수목(관목류, 초화류 등)추가식재 공사 착공
- 2017. 11. : 공사 준공

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	913		13	900		
국 비						
도 비						
특별조정교부금	500			500		
시 비	413		13	400		
기 타						

부서명	공원녹지과 도시녹화팀	☎ 550 - 2414, 2416
-----	-------------	--------------------