

15 왕숙천변 친환경캠핑장 조성

완료시기	완료	사업구분	계속	총사업비	1,800백만원
------	----	------	----	------	----------

□ 사업목표

- 다양한 시민 여가생활 및 캠핑수요 증가에 따른 자연 친화적인 캠핑장 조성을 통하여 관내 관광 활성화 도모, 관광복지 실현

□ 사업개요

- 위 치 : 토평동 51-6, 10번지 일원
- 사 업 비 : 1,800백만원(국비 500, 도비 300 시비 1,000)
- 사업규모 : 4,683㎡
 - 일반캠핑장(29면), 취사장, 화장실, 관리소 등
- 사업기간 : 2015~2017 (3년)

□ 추진계획

- '17년 2월 ~ 5월 : 운영계획 수립 및 관련규정(조례 등) 제정
- '17년 3월 ~ 7월 : 착공 및 준공
- '17년 8월 26일 : 캠핑장 개장
- '17년 10 ~ 12월 : 캠핑장 편의시설 추가 공사
- 2018년 1월 : 2018 캠핑장 운영계획 수립 및 추진

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (입기내)	2018년~ (입기후)
계	1,800			1,800		
국 비	500			500		
도 비	300		33,5	266,5		
시 비	1,000		33,5	966,5		
기 타						

부서명	문화예술과 관광팀	☎ 550 - 8352, 8355
-----	-----------	--------------------