

20 CCTV 통합관제센터 설립

완료시기	임기후 완료	사업구분	계속	총사업비	1,900백만원
------	--------	------	----	------	----------

□ 사업목표

- CCTV 통합관제센터 설립으로 범죄로부터 안전한 행복도시 구리 구현

□ 사업개요

- 위 치 : 시청사 증축 건물 내 4층 (741.43m²/224평)
- 사업기간 : 2016. ~ 2019.
- 사업규모 : 5개부서 CCTV 상황실 통합 및 1,400대 CCTV 연계
- 소요예산 : 19억원(국비691백만원, 시비1,209백만원)

□ 추진실적

- 통합관제센터 구축 기본계획수립 : 16. 3월
- 통합관제센터 구축기관 합동 견학 : 16. 8월
- 관제센터 운영 공간 배치, 인테리어 전반 설계반영
- 통합관제센터 국비보조금 신청 : 17. 3월
- 통합관제센터 구축 사업계획 설명(행정안전부) : 17. 6월
- 통합관제센터 국비보조금 확정 배정(691백만원) : 18. 1월

□ 향후추진계획

- 공종별 실시설계용역 : 18. 5월 ~ 10월
- 사업착수, 준공 및 개소 : 18. 11월 ~ 19. 6월

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비 (계)	기투자 (2015년까지)	2016년	2017년	2018년 (임기내)	2018년~ (임기후)
계	1,900					1,900
국 비	691					691
도 비						
시 비	1,209					1,209
기 타						

부서명	정보통신과 정보통신팀	☎ 550 - 2304, 2302
-----	-------------	--------------------